

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-

DISI - Quartiere S. Elia - LOTTE ³⁶⁷ - P.I. n° 154 -

¹⁶³³ ⁸²
Quartiere ~~1244~~ - Alloggi ~~94~~ -

INTESA : CONRADO Pier Marcello - Ora -

⁵²¹⁹ ^{21/11/1970}
CONTRATTO N° ~~1469~~ del ~~21/11/1968~~ registrato a Brindi-
^{29/11/1968} ²²¹⁹
si il ~~4/4/1968~~ al n° ~~681~~ Mod.I

VERBALE DI PRONOA N° 1

^{trinta}
L'anno milionovecentosettanta il giorno ~~otto~~ del
^{otto}
mese di gennaio in BRINDISI.-

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

^{15/1/1969}
VISTO il verbale di consegna in data ~~15/1/1968~~ che
^{9/1/1970}
fissava per il giorno ~~1/2/1969~~ il termine per
l'ultimazione dei lavori;

^{12/11/1968}
VISTO la perizia suppletiva in data ~~4/22/1968~~;

²⁰⁹ ^{6/12/1968}
VISTO la delibera N° ~~154~~ del ~~12/4/1969~~ che approva
detta perizia;

⁵²⁸⁷ ^{R/12/69}
VISTO l'atto aggiuntivo N° ~~150~~ del ~~9/5/1969~~ registra-
^{9/12/68} ²³⁸⁸
to a Brindisi il ~~20/7/1969~~ al n° ~~917~~ Mod.I;

^{10/12/1969}
VISTO l'ordine di servizio n° 1 in data ~~21/5/1969~~ che



proroga di gg.60 il termine per l'ultimazione
dei lavori, per cui il termine utile verrà a sca-
dare il ^{10/3/1970} ~~1/7/1969~~

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.F. dall'Impre-
sa CORRADO Pier Marcello -Oria- in data ^{3/10/1970} ~~31/7/~~
1969 N° ⁷⁶⁸ 613, con cui veniva richiesta una proro-
ga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la validità dei motivi addotti dall'Impresa a
giustificazione del ritardo nei tempi di esecu-
zione delle opere;

VISTO la delibera N° ²⁹⁸ ~~187~~ del ^{30/5/1970} ~~12/4/1969~~ del Consiglio
di Amministrazione Integrato per la Sezione
Speciale OSCAL di questo Istituto con la qua-
le veniva concessa all'Impresa una proroga di
giorni ~~novanta~~ ^{centoottanta};

VISTO il verbale di proroga N° 1 del 5/6/1969 che fig-
ura il termine utile per la ultimazione dei la-
vori al 1° ottobre 1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.F., dall'Impre-
sa CORRADO Pier Marcello -Oria-, in data 6/10/
1969 N° 6642, con cui veniva richiesta una pro-
roga al termine utile di ultimazione dei lavo-
ri;

VISTO la delibera N° 198 del 6/12/1969 del Consiglio
di Amministrazione Integrato per la Sezione

Speciale GURAI con la quale veniva concessa
all'Impresa una preroga di giorni centoventi;
CONSIDERATO che a seguito delle condizioni atmosferiche
che sfavorevoli e degli scioperi del personale di con-
tiere e delle industrie collegate all'Edilizia, l'Im-
presa ha avanzato richiesta di preroga di giorni 120
(centoventi).-

* Il Direttore dei Lavori in esecuzione della Co-
libera Consiliare N° ⁸²⁸ del ^{20/5/1970} ~~6/12/1969~~ che ritiene

ritenuta valide le ragioni addotte, ^{180 (centoventi)} ~~120~~ concede la richie-

sta preroga di giorni ^{180 (centoventi)} ~~120~~ (centoventi) fissando il

~~termine di scadenza per il piano di lavoro 1970~~
~~e fornire delle date dell'intento rivolto a questo Istituto~~

Dal che si e' redatto il presente verbale che,

previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle
parti.-

data 30/5/70,
per cui si fine
il nuovo termine d.
reclama per il
giorno 29/6/70 -

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO PIER MARCELLO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

Giovanni Roma



Visto

IL RESPONSABILE

(Ing. Com. U.S. VALLARINO)