

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN S.PIETRO VERNOTICO - Legge 30.12.1960, n.1676 - Esercizio 1.1.1972 - 31.12.1974.-

Impresa : AMORUSO Antonio - BRINDISI

Contratto in data 14.3.1973, n.5586 di Rep. - Registrato a Brindisi il 16.3.1973 al n.1209 Mod.I.-

REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

COMPUTO REVISIONALE

Brindisi li,

Redatto dal

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 1° Stato di avanzamento dei lavori

eseguiti dal 26 Aprile 1973 al 29 Maggio 1973, in giorni 34
così ripartiti:

Mese Aprile 1973: gg. = 5; C = coefficiente di esecuzione: $5/34 = 0,147$
" Maggio 1973: gg. = 29; C = " " " $29/34 = 0,853$

A = Importo lavori eseguiti nel 1° Stato di avanzamento: $\text{L. } 16.915.268,88$

B = Percentuali ponderali mensili di variazione:

B Aprile 1973 = 13,915%
B Maggio 1973 = 16,924%

Variazioni mensili = $A \times B \times C : 100$

Importo variazioni in aumento mesi di:

- Aprile 1973 $\text{L. } 16.915.268,88 \times 13,915 \times 0,147 : 100 = \text{L. } 346.002,57$
- Maggio 1973 " $\times 16,924 \times 0,853 : 100 = \text{L. } 2.441.917,31$

SOMMA LE VARIAZIONI IN AUMENTO
DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO

$\text{L. } 2.787.919,88$

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 2° Stato di avanzamento dei lavori

eseguiti dal 30 Maggio 1973 al 9 Luglio 1973, in giorni 41
così ripartiti:

Mese Maggio 1973: gg. = 2; C = coefficiente di esecuzione: $2/41 = 0,048$
" Giugno 1973: gg. = 30; C = " " " $30/41 = 0,732$
" Luglio 1973: gg. = 9; C = " " " $9/41 = 0,220$

A = Importo lavori eseguiti nel 2° Stato di avanzamento:

$\text{L. } 33.269.481,20 - 16.915.268,88 = \text{L. } 16.354.212,32$

B = Percentuali ponderali mensili di variazione:

B Maggio 1973 = 16,924%
B Giugno 1973 = 19,633%
B Luglio 1973 = 18,717%

Variazioni mensili = $A \times B \times C : 100$

Importo variazioni in aumento mesi di:

- Maggio 1973: $\text{L. } 16.354.212,32 \times 16,924 \times 0,048 : 100 = \text{L. } 132.856,90$
- Giugno 1973: " $\times 19,633 \times 0,732 : 100 = \text{L. } 2.350.322,07$
- Luglio 1973: " $\times 18,717 \times 0,220 : 100 = \text{L. } 673.423,94$

SOMMA LE VARIAZIONI IN AUMENTO
DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO

$\text{L. } 3.156.602,91$

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 3° Stato di avanzamento dei lavori

eseguiti dal 10 Luglio 1973 al 5 Settembre 1973, in giorni 58
così ripartiti:

Mese Luglio 1973: gg. = 22; C = coefficiente di esecuzione: $22/58 = 0,379$
" Agosto " : gg. = 31; C = " " " $31/58 = 0,534$
" Settembre " : gg. = 5; C = " " " $5/58 = 0,087$

A = Importo lavori eseguiti nel 3° Stato di avanzamento:

$\text{L. } 49.258.053,80 - 33.269.481,20 = \text{L. } 15.988.572,60$

B = Percentuali ponderali mensili di variazione:

B Luglio 1973 = 18,717%
B Agosto 1973 = 19,299%
B Settembre 1973 = 18,853%

Variazioni mensili = $A \times B \times C : 100$

Importo variazioni in aumento mesi di:

- Luglio 1973: $\text{L. } 15.988.572,60 \times 18,717 \times 0,379 : 100 = \text{L. } 1.134.188,25$
- Agosto 1973: " $\times 19,299 \times 0,534 : 100 = \text{L. } 1.647.728,89$
- Settembre 1973: " $\times 18,853 \times 0,087 : 100 = \text{L. } 262.246,33$

SOMMA LE VARIAZIONI IN AUMENTO
DEL 3° STATO DI AVANZAMENTO

$\text{L. } 3.044.163,47$

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 4° Stato di avanzamento dei lavori

eseguiti dal 6 Settembre 1973 al 20 Ottobre 1973, in giorni 45
così ripartiti:

Mese Settembre 1973: gg. = 25; C = coefficiente di esecuzione: $25/45 = 0,556$
" Ottobre 1973: gg. = 20; C = " " " $20/45 = 0,444$

A = Importo lavori eseguiti nel 4° Stato di avanzamento:

$\text{L. } 70.406.054,08 - 49.258.053,80 = \text{L. } 21.148.000,28$

B = Percentuali ponderali mensili di variazione:

B Settembre 1973 = 18,853%
B Ottobre 1973 = 19,329%

Variazioni mensili = $A \times B \times C : 100$

Importo variazioni in aumento mesi di:

- Settembre 1973: $\text{L. } 21.148.000,28 \times 18,853 \times 0,556 : 100 = \text{L. } 2.216.790,04$
- Ottobre 1973: " $\times 19,329 \times 0,444 : 100 = \text{L. } 1.814.937,49$

SOMMA LE VARIAZIONI IN AUMENTO
DEL 4° STATO DI AVANZAMENTO

$\text{L. } 4.031.727,53$

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 5° Stato di avanzamento dei lavori

eseguiti dal 21 Ottobre 1973 al 6 Dicembre 1973, in giorni 47
così ripartiti:

Mese Ottobre 1973: gg. = 11; C = coefficiente di esecuzione: $11/47 = 0,234$
" Novembre 1973: gg. = 30; C = " " " $30/47 = 0,638$
" Dicembre 1973: gg. = 6; C = " " " $6/47 = 0,128$

A = Importo lavori eseguiti nel 5° Stato di avanzamento:

$\text{L. } 94.462.520,08 - 70.406.054,08 = \text{L. } 24.056.466,00$

B = Percentuali ponderali mensili di variazione:

B Ottobre 1973 = 19,329%
B Novembre 1973 = 24,147%
B Dicembre 1973 = 24,689%

Variazioni mensili = $A \times B \times C : 100$

Importo variazioni in aumento mesi di:

- Ottobre 1973: $\text{L. } 24.056.466,00 \times 19,329 \times 0,234 : 100 = \text{L. } 1.088.070,59$
- Novembre 1973: " $\times 24,147 \times 0,638 : 100 = \text{L. } 3.706.087,67$
- Dicembre 1973: " $\times 24,689 \times 0,128 : 100 = \text{L. } 760.230,52$

SOMMA LE VARIAZIONI IN AUMENTO
DEL 5° STATO DI AVANZAMENTO

$\text{L. } 5.554.388,78$

RIEPILOGO MAGGIORI COSTI

VARIAZIONI IN AUMENTO DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO	L.
" " " " 2° " " "	2.787.919,88
" " " " 3° " " "	3.156.602,91
" " " " 4° " " "	3.044.163,47
" " " " 5° " " "	4.031.727,53
" " " " 5° " " "	5.554.388,78

S O M M A N O L. 18.574.802,57

a detrarre l'alea contrattuale: $0,05 \times 94.462.520,08 = \text{L. } 4.723.126,00$

RESTA IL COMPENSO REVISIONALE LORDO : L. 13.851.676,57

a detrarre il ribasso contrattuale dello 0,22% " 30.473,69

RESTA IL COMPENSO REVISIONALE NETTO : L. 13.821.202,88

ED IN CIFRA TONDA L. 13.821.000,==