

23

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Cas  Popolari per la elimi-
nazione delle abitazioni malsane in BRINDISI - Quar-
tiere C.E.P. - Lotto 6/B - Legge 9.8.1954 n 640 -
Eserc. 1957/58 -

Impresa: Ing.Giovanni PATI - Brindisi -

Importo contrattuale L.65.668.750.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosessanta il giorno venti del
mese di Ottobre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori con l'assistenza del Geom. Vito Savino e
alla presenza dell'Impresa Ing.Giovanni PATI, ha
proceduto alla prova di carico dei balconi costrui-
ti dalla predetta Impresa.

La prova   stata eseguita su un balcone lato oppo-
sto scale della palazzina n 3 primo piano, scala "A"
appartamento a sinistra.

Le caratteristiche della soletta caricata sono le
seguenti:

aggetto ml.1,20; larghezza ml.4,50; armatura a sbal-
zo; spessore all'incastro cm.18; spessore all'estre-

mo cm.12; cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico di kg.400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di kg. 600/mq.=

Carico prescritto: $4,50 \times 1,20 \times 400 =$ kg.2.160.=

" di prova : $4,50 \times 1,20 \times 600 =$ " 3.240.=

Tale peso si è realizzato con n°65 sacchetti di cemento del peso complessivo di kg.3.250.=

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a soletta scarica: Ore 8,10 0,00

" " " carica: " 8,30 a kg.400/mq.= 0,55

" " " " : " 8,40 " " 600/mq.= 0,70

" " " " : " 16,30 " " " " = 0,80

" dopo lo scarico : " 16,50 = 0,00

Freccia totale : 0,75

" elastica : 0,75

" permanente: 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni PATI)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

