

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SEGRETERIA REGIONALE

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI - Via Prov.
per S/Michele Sal.no - Legge 30.12.1960 n. 1676 -
Impresa: SASSE LUCIANO - Ostuni

Importo a base d'asta: £. 130.368.000=

" al netto rib. 1,80%: £. 126.021.376=

CONTRATTO: n. 5433 del 21.2.1972, reg.to a Brindisi
il 22.2.1972 al n. 371, Mod. I e atto aggiuntivo n°
5606 del 21.3.1974, reg.to a Brindisi il 27.3.1974
al n° 1188, Mod. I.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 5

L'anno millenovecentosettantacinque, il gior-
no diciassette del mese di marzo, in Ostuni.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Melentino, in
qualità di direttore dei lavori, unitamente al sig.
Sasse Luciano, titolare dell'impresa;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11
aprile 1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in
data 20.4.1972;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data

15.6.1973;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 1.9.1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 31.1.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 3 in data 1.3.1974;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 3 in data 1.4.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 4 in data 15.10.1974;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 4 in data 27.2.1975;


CONSIDERATO che i lavori per la costruzione degli alloggi di cui al contratto innanzi indicato sono quasi ultimati e che si rende necessaria la redazione di una seconda perizia di variante che riguardi la sistemazione esterna della zona interessata dalle costruzioni, di comune accordo con l'impresa che chiede una proroga di gg. 30 per la realizzazione dei lavori di sistemazione a farsi, decide di sospendere i lavori, al fine di avere il tempo di poter redigere la predetta perizia e nel contempo concede all'impresa la richiesta proroga, per cui, considerati i tempi di lavorazione rimangono disponibili

ancora 49 (quarantanove) giorni per la ultimazione
dei lavori di che trattasi.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto
e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.-


L'IMPRESA

(Sagge Luciano)




IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. G. Molentino)



IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

