

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi al Rione Perrino - Comparto
 "M" Lotto 1 - Settore "A" - 1° Biennio - P.I. 001/71/1 - Legge 5/8/78 n. 457

Impresa EDI.CO.M. s.r.l. - Bari -

STATO (a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 17 Giugno 1982

CONTRATTO in data 4/7/1980 n. 5958 REGISTRATO a Brindisi al n. 2912 Mod. I°
 in data 11 Luglio 1980.

Importo del progetto a base d'asta	L.	747.044.150=	Data della consegna	11/3/80
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento	L.		Data dell'incominciamento dei lavori	11/3/80
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/7/81
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	329
Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
» mag. lavori imprevisibili	L.		Per cui la nuova scadenza tempo utile è	17/6/82
» lavori ad economia	L.			
» sorveglianza e dir.	L.		Giorni impiegati in più	
»	L.		Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata L.	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
1	1/a	Fondazioni 10%				
		100%X10%X747.044.150			74.704.415=	
2	1/b	Strutture portanti 27%				
		100%X27%X747.044.150			201.701.920=	
3	1/c	Murature di tompagno 4%				
		100%X4%X747.044.150			29.881.766=	
4	3	Tramezzi 3%				
		100%X3%X747.044.150			22.411.325=	
5	8	Infissi 8%				
		100%X8%X747.044.150			59.763.532=	
6	2	Tetti e terrazze 3%				
		100%X3%X747.044.150			22.411.325=	
7	12	Impianto termico 4%				
		100%X4%X747.044.150			29.881.766=	
8	6	Pavimenti e marmi 7%				
		100%X7%X747.044.150			52.293.089=	
9	10	Schem.imp.idrico-san. 3%				
		100%X3%X747.044.150			22.411.325=	
10	14	Impianto elettrico 3%				
		100%X3%X747.044.150			22.411.325=	
11	11	Impianti speciali 3%				
		100%X3%X747.044.150			22.411.325=	
12	7	Rivestimenti 3%				
		100%X3%X747.044.150			22.411.325=	
13	9	Opere in ferro 3%				
		100%X3%X747.044.150			22.411.325=	
14	13	App.igienico-sanitari 5%				
		100%X5%X747.044.150			37.352.206=	
15	4	Intonaci interni 3%				
		100%X3%X747.044.150			22.411.325=	
A Riportare					£.664.869.294=	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			664.869.294=	
16	5	Intonaco esterno 3%				
		100% X 3% X 747.044.150			22.411.325=	
17	15	Opere da Pittore 3%				
		100% X 3% X 747.044.150			22.411.325=	
18	16	Sistemazioni esterne 5%				
		100% X 5% X 747.044.150			37.352.206=	
		Sommano i lavori a Forfait		£.	747.044.150=	
		A detrarre lo 0.20%, per fidejussione		"	1.494.088=	
		RESTANO NETTE		£.		745.550.062= ✓
		A detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa per lavori:				
n.	1	del 12/5/1980		£.	149.408.830=	
"	2	" 8/7/1980		"	117.200.000=	
"	3	" 7/10/1980		"	60.800.000=	
"	4	" 15/12/1980		"	60.800.000=	
"	5	" 9/2/1981		"	60.800.000=	
"	6	" 26/3/1981		"	63.000.000=	
"	7	" 27/5/1981		"	61.900.000=	
"	8	" 24/7/1981		"	60.800.000=	
"	9	" 30/10/1981		"	60.300.000=	
"	10	" 13/6/1982		"	6.500.000=	
		A detrarre gli acconti per svincolo rit.gar. 5%				
n.	1	del 23/10/1980		£.	11.779.691=	
"	2	" 26/2/1981		"	8.051.941=	
"	3	" 16/6/1981		"	8.275.605=	
"	4	" 16/11/1981		"	8.014.664=	
		Totale acconti		£.		737.630.731= ✓
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA		"	£.	7.919.331= ✓
(Diconsi lire settemilioninovecentodiciannovemilatrecentotrentuno)						
Brindisi lì, 17 Settembre 1982.						
L'IMPRESA						
(EDILCO.M. s.r.l.)						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Dott.Ing; Antonio LONGO)						

