

6

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

41208 - Lavori di costruzione di Case per Lavorato-
ri in Brindisi - Via Dalmazia - Cant. 17001 -
Cooperativa "MINERVA" -

Impresa: MORELLI Antonio - Trepuzzi -

Importo a base d'asta L. 24.590.000. =

Importo netto del ribasso del 5,80%... " 23.163.780. =

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno tredici del mese di Giugno nel Cantiere dei lavori suddetti. =

I sottoscritti Dett. Ing. Giuseppe MARASCO e Pietro PIZZOLANTE, Direttore dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 4.7.1960;

VISTO l'Art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa in giorni 360 consecutivi e conti-

nui il termine per l'ultimazione dei lavori

e quindi il 28 Giugno 1961;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una peri-

zia suppletiva per lavori di miglioramento al-

leggi, relativa ai lavori in oggetto.

I sottoscritti hanno dichiarato sospesi i lavori


medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata l'acennata perizia suppletiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo utili giorni sedici? =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.


L'IMPRESA

(MORELLI Antonio)



LA DIREZIONE DEI LAVORI


(Dott. Ingg. Giuseppe MARASCO e Pietro RIZZOLANTE)



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE.

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

