

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oooOooo-----

Lavori di Costruzione di Case Popolari in OSTUNI-

(Br) - Contrada Marangia-Legorgole - Lotto 26° -

Esercizio 1968 - D.L. 28/3/1968 n.422 e Legge 22/10

1971 n. 865.=

IMPRESA: Dott. Ing. Olindo ANGELINI - Fasano (Br) -

IMPORTO a base d'asta.....£. 69.950.000.=

" comprensivo dell'aumento

d'asta del 149,77% e di-

minuito della fidejussio

ne dello 0,20%.....£.174.364.687.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 4

L'anno millenovecentosettantotto; il giorno tredici
del mese di Luglio nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott.Ing. Olindo
ANGELINI:

VISTO: il contratto n.5718 del 20/9/1976 registrato
a Brindisi il 22/9/1976 al n. 3792 Mod.1;

VISTO il verbale di consegna del 20/5/1977;

VISTO il verbale di sospensione del 25/5/1977;

VISTO il verbale di ripresa del 9/6/1977;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 2/12/1977;

VISTO il verbale di ripresa n. 2 del 10/1/1978;

VISTO il verbale di sospensione n.3 del 6/2/1978;

VISTO il verbale di ripresa N.3 del 10/3/1978;

VISTO il verbale di sospensione n. 4 del 5/5/1978;

CONSIDERATO che non é possibile procrastinare ulteriormente la ultimazione delle opere, in particolare di quelle relative alla protezione perimetrale del fabbricato e relative opere idrico-sanitarie.


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si riprendano.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 96 (Novantasei) per cui l'ultimazione definitiva dovrà avvenire il giorno 16 ottobre 1978.=

Del che si é redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing.  LINO ANGELINI) (Dott. Ing. Antonio LONGO) 

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO) 