

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI BRINDISI
QUARTIERE S. ELIA - P.I. n° 1312 - LOTTO A/2 - CANTIERE 3151/BR - LEGGE 14.2.1961
N° 60.=

Impresa SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

10° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19 ESEGUITI PER DANNI DI FORZA MAGGIORE.=

CONTRATTO in data 8.8.1972 n. 5570 REGISTRATO a Brindisi il 9.8.1972 al n°
1749 - MOD.1 - Atto agg. n° 5583 del 5.2.73, registrato a Brindisi il 7.2.1973
al n° 738 - Mod. 1 e 2° Atto agg. n° 5605 del 10.12.73 reg. a Brindisi il 12
dicembre 1973 al n° 4891 - MOD.1.=

Importo del progetto a base d'asta	L.	594.139.792,00	Data della consegna	.	24.7.72
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10,38</u> per cento	L.	532.468.081,00	Data dell'incominciamento dei lavori	.	24.7.72
Importo netto 1° Perizia suppl.	L.	12.719.053,40	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	.	14.1.74
" " 2° " "	L.	8.084.240,57	I lavori rimasero sospesi per gg.	.	10
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	5.003.906,00	I lavori rimasero prorogati per gg.	.	60+60+90
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	.	22.8.74
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più	.	
	» lavori ad economia »	5.000.000	» » in meno	.	
	» sorveglianza e dir. »				
	» imprevisti »	3.906.=			
TOTALE somma impegnata	L.	5.003.906.=			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>A) - LAVORI A MISURA -</u>				
1	1	Scavo a sez. determinata mc.	347,84	1500.=	521.760,00	
2	32	Clc. dosato a q.li 2 "	204,68	10000.=	2.046.800,00	
3	31	" " " 3 "	1217,47	15000.=	18.262.050,00	
4	62	Ferro omogeneo. Kg.	107708,13	180.=	19.387.463,40	
5	4	Scavo a sez. ampia di sbanc.	7595,63	1000.=	7.595.630.=	
6	31b	Calc. dosato a q.li 3 elev.	125,89	18500.=	2.331.565,00	
7	NP.1	Svuotamento acqua mc.	4834,00	200.=	966.800.=	
8	NP.2	Aggottamento fanghiglia. "	829,00	2656.=	2.201.824.=	
9	NP.3	Ferro semiacciaioso. Kg.	6560,00	130	852.800.=	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA. £.				54.156.692,40
		<u>B) - SISTEMAZIONE ESTERNA -</u>				
10	3	Scavo di sbancamento. mc.	8500,00	1100.=	9.350.000.=	
11	61	Pavimentazione stradale mq.	7000,00	2500.=	17.500.000.=	
12	52	Vespaio in pietra calc. mc.	704,41	1900.=	1.338.379.=	
		SOMMANO SISTEMAZIONE ESTERNA £.				28.188.379,00
		<u>C) - LAVORI A FORFAIT -</u>				
13	11CSA.	RUSTICO 48%				
		48% x 100% x 530.250.951		£.	254.520.456,48	
14	11CSA.	TRAMEZZI ED INTONACI 8%				
		8% x 98% x 530.250.951		"	41.571.674,55	
15	11CSA.	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 10%				
		10% x 98% x 530.250.951		"	51.964.593,19	
16	11CSA.	INTONACO ESTERNO 6%				
		6% x 95% x 530.250.951		"	30.224.304,20	
17	11CSA.	INFISSI 12%				
		12% x 90% x 530.250.951		"	57.267.102,70	
18	11CSA.	IMPIANTI 9%				
		9% x 80% x 530.250.951		"	38.178.068,47	
19	11CSA.	COMPLETAMENTO FABBRICATO 7%				
		7% x 75% x 530.250.951		"	27.838.174,92	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT				501.564.374,51
		Totale lavori a misura e forfait.				583.909.445,91

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto		£.		583.909.445,91
		a dedurre il ribadso d'asta del 10,38%				60.609.800,57
		RESTANO NETTE		£.		523.299.645,34
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio Longo)				
		VISTO: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto)				

