

Alleg. #14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

LAVORI di Costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in LATIANO - Legge 30.12.1960 N°1676

Esercizio 1961/62 - 62/63 e 63/64 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello nato il 27.11.1906

in Oria (Brindisi)

Importo a base d'asta. £.63.000.000

Importo netto del ribasso 2,00% " 61.740.000

Importo netto perizia suppletiva " 3.360.000

= == =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno quattordici del mese di gennaio nel Cantiere dei Lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier Marcello:

VISTO il contratto n.4215 del 3.6.1963 registrato a

Brindisi il 5.6.1963 al N.1685Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 5.6.1963;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.1964 che fissa la scadenza dei lavori al 3.8.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 31.7.1964;

VISTO la perizia suppletiva in data 14.9.1964 di net
te £.3.360.000;

VISTO l'approvazione della stessa in data 10.11.1964
n.30267;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4489 del 16.11.1964 regi-
strato a Brindisi il 27.11.1964 al n.975 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa in data 27.11.1964 che
fissa il termine per l'ultimazione definitiva
dei lavori al 14.11.1965;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la no
ro avvenuta ultimazione, come infatti in data odier
na si è constatato e quindi nei termini contrattuali.-

Pertanto, si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
f.to CORRADO Pier Marcello f.to Dott.Ing.G.ROMA

V I S T O:

IL PRESIDENTE

f.to Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 17 DIC 1965

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

