

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA
CANTIERE 12191

Impresa SARDELLA LUIGI

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13 APRILE 1959

CONTRATTO in data 30/6/1958, n. 1794 ~~approvato~~ registrato a Brindisi
il 4/7/1958 al n. 27 Mod. I - Vol. 111

data N.

Importo del progetto	L.	44.800.000	=	Data della consegna	28/10/958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,72</u> per cento	»	37.349.760	=	Data dell'incominciamento dei lavori	28/10/958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	5.600.000	=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/10/959
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.	»		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.	»		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA :						
1	38	Seave terra per fondaz. me.	643,14	800.=	514.512.=	
2	37	" " " sbanc. "	610,44	600.=	366.264.=	
3	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	467,11	6.200.=	2.896.082.=	
4	46	" " " 300 "	80,91	9.000.=	728.190.=	
5	48	Ferro omogeneo Kg.	4071,04	125.=	508.880.=	
Sommano lavori a misura						5.013.928,-
B) LAVORI A FORFAIT						
6	11	C.S. Rustico: 99% x 48% x 34.166.346			16.235.847,62	
7	"	" Tramezzi-int.: 82% x 8% x 34.166.346			2.241.312,30	818.664 61
8	"	" Infissi: 52% x 12% x 34.166.346			2.131.979,99	327.996 93
9	"	" Impianti 40% x 9% x 34.166.346			1.229.988,46	1.229.988 46
10	"	" Completamento 34% x 6% x 34.166.346			696.993,46	
11	"	" Pavimenti-opere in marmo 25% x 10% x 34.166.346			854.158,65	854.158 65
12	"	" Completamento fabbricato 50 x 7 x 34.166.346				1.195.822 11
Sommano lavori a forfait						23.390.280,48
TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT						28.404.208,48
a dedurre il ribasso del 4,73%						1.340.678,64
RESTANO NETTE LIRE						27.063.529,84
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Pietro SALERNO) Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)						