

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

&&&&&&&&&&

Lavori di costruzione di Case Popolari in Ostuni

24° e 25° Lotto a riscatto. - Legge 4.11.63 n°1460 -

IMPRESA : Rocco SASSO - OSTUNI -

Importo lorso a base d'asta.....£. 71.150.000.=  
Importo netto del ribasso 2,25%....." 69.549.125.=  
Importo netto perizia suppletiva....." 2.730.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ventisei  
del mese di maggio, nel cantiere dei lavori suddetti, =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore  
dei lavori :

VISTO il contratto n°4813 del 10.2.1967. registrato  
a Brindisi il 21.2.1967. al n°328 mod.I; -

VISTO il verbale di consegna in data 24.4.1967. che  
fissava per il giorno 17.4.1968. il termine  
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 8.4.1968;

VISTO la perizia suppletiva in data 8.4.1968 dell'im-  
porto complessivo di £.=3.506.800.=di cui lire  
=2.730.000.= per lavori; £.=163.800.=per spese  
generali e £.=613.000.= per piantagione di al-  
beri e siepi;

VISTO la Provveditoriale n°11146 dell'11.4.1969 che

approva la perizia di cui sopra per l'impor=  
to di £.=3.506.800.=;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5237 del 29.4.1969 del=  
l'importo netto di £.=2.730.000.=registrato  
a Brindisi il 2.5.1969 al n°813 Mod.I;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che  
determinano la sospensione dei lavori;

il sottoscritto Direttore dei lavori ha convenuto  
di riprendere i lavori in data odierna rimanendo an=  
cora disponibili giorni dieci come da verbale di so=  
spensione oltre a giorni quaranta di proroga conces=  
si dall'art.6 dell'atto aggiuntivo per l'esecuzione  
dei lavori di sistemazione esterna.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser=  
vare in merito alla ripresa dei lavori che decorre

da oggi, fissando l'ultimazione definitiva per il  
giorno 14 luglio 1969.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.

L'IMPRESA . . . . . IL DIRETTORE DEI LAVORI  
*Saverio Picco* . . . . . (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

