

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE CASE LAVORATORI

Lavori di Costruzione di case per lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia
P. I. n. 1211 - Cantiere n. 2813/BR.


Impresa SARDELLA LUIGI & FIGLI - s.r.l. - FASANO

5° STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 26 maggio 19 72

CONTRATTO in data 2/12/1971 n. 5425 REGISTRATO a Brindisi il 6.12.971
al n. 2369 Mod. I°.-

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		<u>454.475.838</u>	Data della consegna . . .	<u>15.11.71</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione			Data dell'incominciamento dei	
del <u>2,62</u> per cento . . . L.		<u>442.568.571</u>	lavori . . .	<u>15.11.71</u>
	L.		Scadenza del tempo utile per	
	L.		l'ultimaz. dei lavori . .	<u>9.11.72</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del	
	» lavori ad economia »		tempe utile è . . .	
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . .	
	» «		» » in meno . .	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.



N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>- A - LAVORI A MISURA</u>				
1	4	-Scavo a sezione ampia mc.	8.913,18	-1.000	8.913.180.=	
2	33	-Calcestruzzo a Kg.150 "	119,41	-9.000	1.074.690.=	
3	31	- " " " 300 fünd.	796,38	-15000	11.945.700.=	
4	31b	- " " " 300-elev.	57,69	-18000	1.038.420.=	
5	62	-Ferre omogeneo Kg.	91827,22	- 180	16.528.899,60.=	
6	52	-Vespaio portici mc.	131,91	- 1900	250.629.=	
7	32	-Calcestruzzo a Kg.200 port.	109,92	-10000	1.099.200.=	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA.....			2.	40.850.718,60
		<u>- B - LAVORI A FORFAIT</u>				
6	11	CSA-Rustico:				
		82% x 41% x 384.667.305.=			£.129.325.147,94	
7		-Tramezzi, ecc.:			"	
		45% x 10% x 384.667.305.=			" 17.310.028,72	
8		-Impianti, ecc.:			"	
		50% x 7% x 384.667.305.=			" 13.463.355,67	
9		-Pavimenti, ecc.:			"	
		60% x 12% x 384.667.305.=			" 27.696.045,96	
10	"	-Intonaco esterno, ecc.:			"	
		10% x 5% x 384.667.305.=			" 1.923.336,52	
11	"	-Impianto riscaldamento:			"	
		15% x 12% x 384.667.305.=			" 6.924.011,49	
12	"	- Infissi:			"	
		10% x 12% x 384.667.305.=			" 4.616.007,66	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT.....			£.201.257.933,9	
		TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT.....			" 242.108.652,5	
		A DETRARRE IL RIBASSO DEL 2,62%.....			" 6.343.246,7	
		RESTANO NETTE LIRE.....			£.235.765.405,8	
		Visto: IL PRESIDENTE			IL DIRETTORE DEI LAVORI	
		(Dott. Raffaele Fiacchetto)			(Dott.Ing. Giovanni Roma)	

