

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in OSTUNI - Legge 30/12/1960,

N.1676.=

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO.- Noci (Bari).=

IMPORTO la base d'asta L. 138.100.000.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

del 6,20% " 129.537.800.=

IMPORTO 1^ perizia suppletiva e di

VARIANTE " 9.910.000.=

IMPORTO netto 2^ perizia suppletiva

e di variante " 5.222.000.=

ORDINE DI SERVIZIO N.2

L'anno millenovecentosettantuno il giorno ventuno
del mese di ottobre nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n.5226 del 30/12/1968 registrato
a Brindisi l'8/1/1969 al n.63 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969 che
fissa per il giorno 9/1/1970 il termine per la
ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/1/1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/5/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del

del 28/4/1970;

VISTO il voto n.775 del 6/10/1970 del Provveditorato

Regionale alle OO.PP. di Bari;

VISTO la Provveditoriale n.26422 del 10/11/1970 che

approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5362 del 30/11/1970 regi-

strato a Brindisi il 14/12/1970 al N.2283 Mod.I

che proroga all'art.6 di giorni 60 il termine

utile per la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 14 Di-

cembre 1970;

VISTO l'ordine di servizio del 21/12/1970 con il qua-

le viene prorogato il termine per la ultimazio-

ne al 4/3/1971;

VISTO il verbale di sospensione lavori n.3 dell'1 Mar-

zo 1971;

VISTO la Provveditoriale n.27218 del 29/9/1971 che ap-

prova la perizia suppletiva e di variante;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5410 del 15/10/1971 registra-

to a Brindisi il 18/10/1971 per un importo netto

di L.5.222.000;

VISTO l'art.6 dell'atto aggiuntivo che proroga di gior

ni 60 il termine utile per la ultimazione;
VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.3 del 18
Ottobre 1971 che fissa il termine utile per la
ultimazione al 21/10/1971;

O R D I N A

all'Impresa Nicola PUTIGNANO di Noci la esecuzione
dei lavori per l'importo netto di L. 5.222.000.=
agli stessi patti e condizioni del contratto princi-
pale, quelli di cui al presente ordine di servizio,
nonchè alle condizioni tutte di cui all'atto di sot-
tomissione e del verbale di nuovi prezzi del 24 Mag-
gio 1971.=


Resta convenuto che per i lavori di cui al presen-
te ordine di servizio sarà fatta unica contabilità.=

Per la esecuzione di dette opere il termine utile
per la ultimazione dei lavori a norma dell'art.6 del
l'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni 60 (ses-
santa) da quello stabilito nel contratto principale
e quindi verrà a scadere il giorno 20 (venti) del me-
se di Dicembre 1971.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origina-
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



per ricevuta

L'IMPRESA

(Nicola PUTIGNANO)

Walter Putignano