

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Quartiere S.Elia Est -

LEGGE 27/5/1975, n.166 - Lotto 2/a -

IMPRESA: DE GENNARO Giuseppe da Bari -

CONTRATTO in data 22/9/1976 n.5722 di Rep., reg. a
Brindisi il 5/10/1976 al n.3950 Mod.I°.=

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: per l'ammontare di £. 652.800.000.= re-
dato dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari
di Brindisi, approvato con delibera n.2544 del 9/
12/1975.=

Somme autorizzate:

- per lavori a misura £. 71.320.000.=

- per lavori a forfait £. 381.800.000.=

SOMMANO £. 453.120.000.=

- ribasso d'asta del 5,18% £. 23.471.616.=

SOMMANO £. 429.648.384.=

- meno lo 0,20% per fidejussione. £. 906.240.=

IN TOTALE RESTANO £. 428.742.144.=
=====

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di gara di ap-
palto esperita presso questo Istituto, in data 16/
1/1976, i lavori vennero appaltati alla Impresa

DE GENNARO Giuseppe da Bari, che offri il ribasso del 5,18%.=

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori vennero consegnati in data 29/3/1976 come risulta dal verbale in pari data.=

SOSPENSIONI DEI LAVORI E RIPRESE: durante l'esecuzione i lavori subirono, come risulta dai verbali redatti, le seguenti interruzioni:

- 1 sospensione in data 2/4/1976;
- 1 ripresa " " 23/11/1977;
- 2 sospensione " " 2/2/1978;
- 2 ripresa " " 28/3/1978;
- 3 sospensione " " 13/11/1978;
- 3 ripresa " " 27/2/1979;

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: a norma dello art.30 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano essere ultimati entro 360 giorni dalla data di consegna e quindi entro il 23/3/1977. Per effetto delle suddette sospensioni e di una proroga di 150 gg. concessa dal Consiglio di Amministrazione di codesto I.A.C.P. detto termine è stato prorogato di giorni 910 e quindi la nuova scadenza è stata spostata al 19/9/1979.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata il giorno 10/9/1979 e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori. =

ASSICURAZIONI OPERAI: l'Impresa ha assicurato gli operai presso l'INAIE di Brindisi con polizza n.ro 21249 a carattere continuativa. =

AVVISI AD OPPONENDUM: non sono stati richiesti ed a essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.360 della legge sui LL.PP. 20/3/1865, n.2248. =

STATO FINALE: è stato redatto in data 10/9/1979 e vi risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni comprensivo del ribasso d'asta è di £. 428.584.064. =
da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti in 9 rate pari a £. 405.011.192. =

Resta un credito dell'Impresa di £. 23.572.872. = ✓
(diconsi lire ventitremilionicinquecentosettantadue milaottocentosettantadue.). =

RISERVE DELL'Impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve. =

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: in base all'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto la visita di collaudo dovrà avvenire non oltre il quarto trimestre =

stre dalla data di ultimazione delle opere.=

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti
dal dott.Ing. Antonio LONGO, direttore tecnico del
lo Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.=

ASSICURAZIONI SOCIALI: sono state regolarmente ri=
chieste agli Enti interessati le prescritte dichia=
razioni liberatorie.=

BRINDISI, li 3/12/1979



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)