

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI FABBRICATI "I.N.A.CASA" NEL COMUNE DI SAN VITO

Impresa ING. VINCENZO TANZARELLA

STATO ^(a) DI AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 18 novembre 1950


CONTRATTO in data 14 luglio 1950 approvato registrato a Brindisi

data 27 luglio 1950 N. 170

Importo del progetto L.		<u>27.500.000</u>	Data della consegna	<u>30-7-50</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8,90</u> per cento		<u>25.052.500 -</u>	Data dell' incominciamento dei lavori	<u>1-8-1+50</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>20-9-1+51</u>
del quale impegnato	Per espropriazione . L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. a' ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di terra mc.	248 23	480 -	119.150 40	
2	4	" " reccia "	842 48	1400 -	1.179.472 -	✓
3	2	" " terra a pareti determi- nate mc.	49 65	650 -	32.272 50	
4	16	Muratura di fonfazione in cenglo- merate cementizie magre mc.	239 46	4900 -	1.173.354 -	✓
5	15	Conglomerato cementizie per cor- dele mc.	31,729	7500 -	237.967 50	✓
6	17	Ferre tende per c.a. Kg.	1585 45	110 -	174.399 50	✓
7	8	Muratura in tufo e federa ester- na in carparo mc.	242 83	5600 -	1,359.848 00	✓
8	10	Muratura in tutto tufo "	260 15	3700 -	962.555 00	✓
9	11	Muratura in tufetti da 10 mq.	105 61	500 -	52.805 00	✓
10	20	Solaie miste di cotto e c.a. "	280 19	2900 -	812.551 00	✓
11	13	Muratura in tufo da 0,20 "	7 92	850 -	6,732 00	-
12	35	Rampe e pianerottoli di scala in c.a. mq.	43 16	1900 -	82.004 00	✓
Importo totale al lordo Lire						6.193.110,90
A dedurre il ribasso contrattuale dell' 8,90% Lire						6.193.220,00
Rimane il credito netto dell' Impresa Lire						551.886,88
						551.096,58
						5.642.024,32
						5.641.924,03



IL PRESIDENTE
100m. Ubaldo Vallarino

[Handwritten signature]