

(h)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

al 1.° lotto - 000000 - 1.° lotto - 1.° lotto

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

S.Elia Est - Lotto "C - D" - Alloggi n. 54 -

Vani convenzionali n.332.=

LEGGE 16/10/1975, n.492 - art.4 - 3° comma - P.I.n.

001/47/1.=

IMPRESA: SARDELLA Tommaso - Fasano

IMPORTO: a base d'asta £. 783.520.000=

" al netto del ribasso d'asta

del 5,17% " 743.012.016=

CONTRATTO in data 14/6/1977 n.5756 di Repertorio, re

gistrato a Brindisi il 22/6/1977 al n.2508

Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 4

L'anno millenevecentosettantanove, il giorno sedici

del mese di Novembre.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua

qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.

SARDELLA Tommaso, titolare dell'Impresa omonima;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21

Luglio 1977 che fissava l'ultimazione degli stessi

per il 15/7/1978;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 25/7/77;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 3/11/77;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del 14/12/77;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 24/7/78;
- VISTO il verbale di sospensione n.3 in data 15/1/1979;
- VISTO il verbale di ripresa n.3 in data 20/8/79, che fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno 6/1/1980;
- CONSIDERATO che è in corso di approvazione la perizia suppletiva di variante.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta perizia.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione, restando disponibili per l'ultimazione dei lavori n.51 (cinquantuno) giorni naturali e consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

(SARDELLA Tommaso)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dett. Ing. Antonio LONGO)

