

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case Popolari in MESAGNE - Legge 22.10.1971, n. 865 -
Art. 68/a - Canale A -

Impresa : Vito PATI - BRINDISI -

STATO (a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 23 APRILE 19 78

CONTRATTO in data 24.11.1975 n. 5691 REGISTRATO a Brindisi il 2.12.1975
al N° 4332 Mod. I -

Importo del progetto a base d'asta	L.	70.840.000	Data della consegna	5.6.75
Importo del contratto depositato ^{aumentato} in ragione del <u>59,20%</u> per cento	L.	112.777.280	Data dell'incominciamento dei lavori	5.6.75
Improbo al netto dello <u>0,20%</u> per fidejussione	L.	112.551.725	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	29.5.76
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	401+132+62+ +100#
del quale impegnato			I lavori rimasero prorogati per gg.	
Per espropriazione L.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	24.4.78
» mag. lavori impreved. »				
» lavori ad economia »				
» sorveglianza e dir. »				
» _____ »				
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	10/C	-Scavo terreno	mc. 629,300	3.500	2.202.550	
2	14/A	-Formazione di rilevati	" 89,086	800	71.269	
3	16	-Gettata di pietrame	" 123,237	3.100	382.035	
4	20/A	-Muratura in CLS	" 435,680	8.700	3.790.416	
5	61	-Conglom. Cem. per strut.	" 144,939	26.500	3.840.883	
6	62	-Conglom. cem. magro	" 40,236	11.900	478.808	
7	64	-Fornit. e posa in op. ferro	kg. 5440	325	1.768.000	
		SOMMANO LAVORI A MISURA		£.		12.533.961
		B) - LAVORI A FORFAIT				
8	6DA	- Strutture portanti 32%				
		100% x 32% x 58.305.000			£. 18.657.600	
9	"	- Completamento delle murature tompagno e della terrazza 10%				
		100% x 10% x 58.305.000			£. 5.830.500	
10	"	- Tramezzi 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			£. 1.749.150 1.749.150	
11	"	- Intonaci interni 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
12	"	- Intonaci esterni 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
13	"	- Pavimenti e marmi 9%				
		100% x 9% x 58.305.000			5.247.450	
14	"	- Rivest. Int. ed est. 4%				
		100% x 4% x 58.305.000			2.332.200	
15	"	- Infissi 8%				
		100% x 8% x 58.305.000			4.664.400	
16	"	- Opere in ferro 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
17	"	- Schematura imp. Idric. san. 3%				
		100% x 3% x 58.305.000			1.749.150	
		A RIPORTARE			£. 45.477.900	12.533.961

RIPORTO	£. 45.477.900	12.533.961
18 6DA - Impianti speciali 3%		
100% x 3% x 58.305.000	1.749.150	
19 " - Impianto termico 5%		
100% x 5% x 58.305.000	2.925.250	
20 " - Apparecchi Igien. San. 5%		
100% x 5% x 58.305.000	2.925.250	
21 " - Impianto elettrico 3%		
100% x 3% x 58.305.000	1.749.150	
22 " - Opere da pittore 3%		
100% x 3% x 58.305.000	1.749.150	
23 " - Completamento intero lotto 3%		
100% x 3% x 58.305.000	1.749.150	
SOMMANO I LAVORI XXXXXXXXXX A FORBAIT		58.305.000
SOMMANO SOMMANO LAV. A MISURA ED A FORBAIT		70.838.961
AUMENTO D'ASTA DEL 59,20%		41.936.665
SOMMANO		112.775.626
A DETRARRE LO 0,20% PER FIDEJUSSIONE		225.551
RESTANO NETTE LIRE		112.550.075
DA CUI VENGONO DETRATTI GLI IMPORTI DEGLI ACCONTI		
GIA' CORRISPOSTI ALL'IMPRESA:		
- N° 1 del 12.12.1975	£. 30.500.000	
- " 2 " 3.5.1976	" 14.174.757	
- " 3 " 23.8.1976	" 1.870.000	
- " 4 " 23.2.1977	" 12.020.000	
- " 5 " 7.7.1977	" 32.765.000	
- " 6 " 6.4.1978	" 12.480.000	
- " 7 " 23.4.1978	" 2.629.000	
SOMMANO GLI ACCONTI CORRISPOSTI ALL'IMPRESA	£.	106.438.757
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	"	6.111.318
BRINDISI li, 20 Luglio 1978		

L'IMPRESA

(PATI Vito)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dot. Ing. Carmine SCONOSCIUTO)

Carmine / Concluto