

22 22 22 22

22 23 24 25

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-

segnati all'Impresa con verbale del 5/5/1958; poichè l'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa in gg. 360 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 30/4/1959. In effetti i lavori vennero ultimati in data 28/3/1959 come risulta da regolare verbale di proroga.

PERIZIA SUPPLETIVA. In data 13/12/1958 venne redatta perizia suppletiva dell'importo netto di L. 2.479.554.

Tale perizia venne approvata con nota della Gestione INA-CASA n. 25029/FA del 10/4/1959 nell'importo anzidetto di L. 2.479.554.

I lavori vennero commessi alla stessa Impresa con ordine di servizio n. 1 del 20/4/1959.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale	L. 102.988.908
b) " atto aggiuntivo	" <u>2.479.554</u>
TOTALE	L. <u>105.468.462</u>

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: La Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa assicurò i propri operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza 006526/3 con decorrenza del 3/6/1958 al 30/7/1959 e prorogata al 31/10/1959.

CONTO FINALE E CREDITO DELLA IMPRESA: Il conto fina-

le al netto del ribasso d'asta del 6,28% ammonta a

£. 105.467.823,19

da cui detraendo l'ammontare degli ac-

conti corrisposti all'Impresa:

n.1 25/7/1958 £. 13.900.000

n.2 13/8/1958 " 9.700.000

n.3 27/9/1958 " 12.800.000

n.4 22/10/1958 " 9.900.000

n.5 24/11/1958 " 10.400.000

n.6 7/1/1959 " 11.400.000

n.7 26/2/1959 " 10.100.000

n.8 16/4/1959 " 9.900.000

n.9 23/7/1959 " 9.300.000

n.10 21/11/1959 " 1.000.000

somma detrazioni

£. 98.400.000

Resta il credito netto dell'Impresa £. 7.067.823,19

Detto conto finale è stato regolarmente firmato

dall'Impresa senza alcuna riserva.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendosi stata occupazio-

ne temporanea o permanente di aree, non si è proce-

duto alla richiesta pubblicazione come prescritto

dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativa

agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non


risultano notificati atti di sequestro o comunque
impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI. I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere
necessarie e cioè: scavi, fondazioni, pilastri, travi
in c.a., murature, solai, coperture,intonaci, pavimenti,
scale, infissi, coloriture, impianto idrico-sanitario
ed elettrico, sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 26/1/1960

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Fortunato PIGNATELLI)



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

