

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di installazione di impianti di autoclave alle Case per Lavoratori
(GESCAL) in Brindisi - Cantieri 153/BR e 154/BR

Impresa C.I.R. di Parisi Francesco

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 Settembre 1970

CONTRATTO in data 4/9/1969 n° 5272 approvato registrato a Brindisi il 5/9/1969
al n° 1739 Mod. I

data N.

Importo del progetto L.		5.500.000=	Data della consegna . . .	13/10/1969
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,50</u> per cento . . . L.		5.197.500=	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	13/10/1969
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	26/11/1969
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi <u>o prorogati</u> per . . .	gg. 290
	» mag. lav. impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	12/9/1970
	» lav. ad economia »			
	» sorvegli. e dir. »		Giorni impiegati in più .	
TOTALE somma impegn. L.			» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	14	Materiali a pié d'opera 30% x 5.500.000			1.650.000=	
2	14	Esecuzione lavori 30% x 5.500.000			1.650.000=	
3	14	Ultimazione lavori 20% x 5.500.000			1.100.000=	
		Sommano			4.400.000=	
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,50%			242.000=	
		restano			4.158.000=	
				IL DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. Giovanni Roma		
				Visto: IL PRESIDENTE Graciano Com.te U. G. Vallarino		