

22

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

BELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari a riscatto
in BRINDISI - Via Casimiro - 25° Lotto - Legge 2 Lu
glio 1949, n°408 - Esercizio 1951/52 -

Impresa: Ing. Umberto PATRIZI e per essa il supplen-
te Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI. =

Importo contrattuale L. 34.227.750. =

Importo netto perizia suppletiva....." 1.022.250. =

..... *****

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno sedici
del mese di Dicembre in BRINDISI, il sottoscritto
Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni ROMA, unita
mente all'Impresa supplente Ing. Stanislao DE LUCA
ANDRIOLI

VISTO il contratto n.1517 del 20.7.1957. registrato
a Brindisi il 26.7.1957 al n.155 Mod. I Vol. 110;

VISTO il verbale di consegna in data 26.7.1957 che
fissava per il giorno 25.7.1958 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 6.11.1957;

VISTO il verbale di ripresa in data 26.2.1959 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il 13 No

vembre 1959;

VISTO il verbale di proroga in data 11.11.1959 che
portava al 12.3.1960 l'ultimazione dei lavori;

VISTO il secondo verbale di proroga che fissava la
ultimazione definitiva all'11.6.1960;

VISTO l'ordine di servizio che dichiarava in mora
l'Impresa PATRIZI a partire dal 12.6.1960;

VISTO l'ordine di servizio del 20.8.1960 all'Impre-
sa supplente Ing. DE LUCA che ordinava la pro-
secuzione dei lavori suddetti.

VISTO l'ordine di servizio in data 10.5.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 11.9.1960;

VISTO il verbale di ripresa in data 27.11.1961;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa
supplente Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI, ad un sopra-
luogo e visita dei lavori onde constatare la loro
avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in
tempo utile. =

Pertanto si redige il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto IL PRESIDENTE

(Comm. Con. Ubaldo G. VALLARINO)

