

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori GESCAL nel Comune di Brindisi
Quartiere S. Elia - (Programma d'intervento n.1312 - lotto A/2 - legge 14 gen-
naio 1963, n. 60.=

Impresa LUIGI SARDELLA e FIGLI s.r.l. - FASANO

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19 aprile 19 73

CONTRATTO in data 8.8.1972 n. 5570 REGISTRATO a Brindisi il 9/8/1972 al
n.1749, Mod.I - Atto aggiuntivo n.5583 del 5/2/1973 n.5583, registrato a
Brindisi il 7/2/1973 al n.738 - Mod.I.=

Importo del progetto a base d'asta L.		594.139.792,00	Data della consegna	24/7/1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10,38%</u> per cento L.		532.468.081,00	Data dell'incominciamento dei lavori	24/8/1972
<u>importo netto periz.supplet.</u> L.		12.719.053,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14/1/1974
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.		5.003.906,00	I lavori rimasero sospesi per gg.	10
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	120
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	24/5/1974
	» lavori ad economia »	5.000.000	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
	» <u>imprevisti</u> »	3.906		
TOTALE somma impegnata L.		5.003.906		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo a sezione determ. mc.	347,84	1.500.=	521.760	
2	32	Cls. dosato a Kg.200 "	204,68	10.000.=	2.046.800	
3	31	" " " " 300 "	1.217,47	15.000.=	18.262.050	
4	62	Ferro omogeneo Kg.	107708,13	180.=	19.387.463,40	
5	4	Scavo a sez. amp.di sbanc?mc.	7.595,63	1.000.=	7.595.630	
6	31b	Cls.dos.aKg.300 elevaz. "	125,49	18.500.=	2.321.565	
		SOMMANO LAVORI A MISURA			£ 50.135.268,40	
		B) - SISTEMAZIONE ESTERNA				
7	3	Scavo di sbancamento mc.	6.500	1.100	7.150.000	
8	62	Pavimentez. stradale mq	1.949,40	2.500	4.873.500	
		SOMMANO SISTEMAZIONE ESTERNA			£ 12.023.500,00	
		C) - LAVORI A FORFAIT				
9	11	CSA: Rustico 48%				
		48% x 530.250.951 x 75%			190.890.342,36	
10	11	CSA: Tramezzi e intonaci 8%				
		8% x 530.250.951 x 35%			14.847.026,63	
11	11	CSA: Pavimenti e rivest.10%				
		10% x 530.250.951 x 35%			18.558.783,29	
12	11	CSA: Intonaco esterno 6%				
		6% x 530.250.951 x 25%			7.953.764,27	
13	11	CSA: Infissi 12%				
		12% x 530.250.951 x 15%			9.544.517,12	
14	11	CSA: Impianti 9%				
		9% x 530.250.951 x 20%			9.544.517,12	
15	11	CSA: Compl. fabbric. 7%				
		7% x 530.250.951 x 15%			5.567.634,99	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT			£ 256.906.585,7	
		TOTALE LAVORI A MISURA E A FORFAIT.....			£ 319.065.354,1	
		a dedurre il ribasso d'asta del 10,38%			£ 33.118.983,7	
		RESTANO NETTE.....			£ 285.946.370,4	