

ISTITUTO AUTONOMO PER LE LAVORI PUBBLICI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI DI costruzioni alloggi di S.R.P. in FASANO.=

LEGGE n°457/78-Completam.3°Biennio-P.I.n°C07/99/1.=

IMPRESA: SARDELLA Francesco da Fasano (Capogruppo

del Raggruppamento d'Impresa SARDELLA-LEGNISI).=

IMPORTO a base d'asta.....L.2.543.000.000=

al netto del ribasso dall'8,27%....." 2.337.200.400=

1^ Perizia suppletiva al netto....." 203.112.053=

2^ " " " " " ..... " 304.505.223=

Somma C....L.3.225.678.475=

CONTRATTO in data 27/8/84 n°5105 di App.,Reg.to in

Brindisi il 27/8/84 al n°4417,Mod.I.=

=====oOo=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentoottantotto, il giorno dieci del

mesce di Ottobre in Brindisi, il sottoscritto Dott.

Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori indicati in  
oggetto,

-VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data  
16/5/1984, che fissava l'ultimazione degli stessi  
per il 7/9/1985;

-VISTO il Verbale di sospensione n°1 del 6/1/1986;

-VISTO il Verbale di ripresa n°1 dell'11/4/1988;

-VISTO il Verbale di sospensione n°2 del 30/6/1988,

con il quale i lavori furono sospesi in attesa del

l'accredito dei fondi relativi alla 2ª Perizia

suppletiva;

-CONSIDERATO che sono cessate le cause che determi-

narono la sospensione,essendo avvenuto l'accredi-

to dei fondi il 7/10/88;

-CONSTATATO che,all'Impresa furono concessi 150

giorni per l'esecuzione delle sistemazioni esterne

di perizia,di cui 81 giorni già utilizzati,per ulti-

mare gli stessi restano 69 giorni;

alla presenza dell'Impresa Francesco SARDELLA

(Capogruppo del Raggruppamento d'Imprese SARDELLA-

-LANGHISI),assuntrice dei lavori,ha redatto il pre-

sente Verbale di ripresa,col quale viene stabilito

che i lavori siano ripresi a decorrere da oggi ed

abbiano termine il 18/12/1988.=

Del che si è redatto il presente Verbale che,previa

lettura e conferma,viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Francesco SARDELLA)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

