

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

11

Legge 14/2/1963 n.60 e successive modificazioni

Lavori di costruzione di Case per lavoratori in BRINDISI - Quartiere S.Elia -
P.I. n.1211 - Cantiere 2813/BR.=

Impresa SARDELLA Luigi & Figli s.r.l. - Fasano -



STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 19 Aprile 1973

CONTRATTO in data 2.12.1971 n. 5425 REGISTRATO a Brindisi il 6.12.1971
al n.2369 Mod.I.=

Importo del progetto a base d'asta	L.	454.475.838.=	Data della consegna	15.11.1971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 2,62 per cento	L.	442.568.571.=	Data dell'incominciamento dei lavori	19.11.1971
Importo netto periz. supplet.	L.	6.660.792.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	9.11.1972
" " 2^ periz. supp.	L.	2.609.782.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	45
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	124
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	30.4.1973
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia »		» » in meno	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>A) - LAVORI A MISURA</u>				
1	4	Scavo a sezione ampia mc.	16.918,71	1000.=	16.918.710,00	
2	33	Calcestruzzo a Kg.150 "	119,41	9000.=	1.074.690,00	
3	31	Cls. a Kg.300 fondazioni "	828,38	15000.=	12.425.700,00	
4	31b	Cls. a Kg.300 elev. "	57,69	18000.=	1.038.420,00	
5	62	Ferro omogeneo Kg.	97.513,95	180.=	17.552.511,00	
6	52	Vespaio portici e piazz.mc.	1.486,01	1900.=	2.823.419,00	
7	32	Cls.a Kg.200 - portici "	412,88	10000.=	4.128.800,00	
8	53	Massetto cls. cm.5 mq.	2346,22	625.=	1.466.387,50	
9	59	Pavimento pietrini color."	1608,23	1400.=	2.251.522,00	
10	80	Stangoni Trani cm.3 port."	157,08	8500.=	1.335.180,00	
11	82	Cordoni marciapiedi ml.	977,95	2200.=	2.151.490,00	
12	58	Pavimento pietr.marciap.mq.	2346,22	1150.=	2.698.153,00	
13	82	Cordoncini aiuole ml.	169,80	1750.=	297.150,00	
14	1	Scavo ristretto a mano mc.	650,37	1500.=	975.555,00	
15	90	Tubi cem.am. Ø 150 ml.	309,70	1450.=	449.065,00	
16	120	Pozzetti 1,00 x 1,00 N.	9.=	16000.=	144.000,00	
17	119	" 0,60 x 0,60 "	36.=	12000.=	432.000,00	
18	16	Muratura cm.10 mq.	277,02	1200.=	332.424,00	
19	81	Trani o Gianecchia cm.2 "	122,61	7000.=	858.270,00	
20	61	Tappetino bitumato "	2310,39	1100.=	2.541.429,00	
21	152	Manto cls.Bituminoso "	2310,39	800.=	1.848.312,00	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA			£.73.743.187,50	
		<u>B) - LAVORI A FORFAIT</u>				
22	11	Rustico:				
	CSA	100% x 41% x 384.667.305			157.713.595,05	
23	11	Tramezzi, ecc.				
	CSA	100% x 10% x 384.667.305			38.466.730,50	
		Impianti, ecc.				
24	11	100% x 7% x 384.667.305			26.926.711,35	
25	"	Pavimenti, ecc.				
		100% x 12% x 384.667.305			46.160.076,60	
		a riportare			269.267.113,50	73.743.187,50

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni riporto	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
					269.267.113,50	73.743.187,50
26	11	Intonaco esterno, ecc.:				
	CSA	100% x 5% x 384.667.305			19.233.365,25	
27	11	Impianto riscaldamento:				
	CSA	100% x 12% x 384.667.305			46.160.076,60	
28	11	Infissi:				
	CSA	100% x 12% x 384.667.305			46.160.076,60	
29	11	Complet. fabbricato:				
	CSA	100% x 11% x 384.667.305			<u>3.846.673,05</u>	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT			£. 384.667.305,00	
		TOTALE LAVORI A MISURA E A FORFAIT			£. 458.410.492,50	
		- a dedurre il ribasso d'asta del 2,62%			£. 12.010.354,90	
		R E S T A N O N E T T E			£. 446.400.137,60	
		A cui si detraggono gli acconti corrisposti:				
1		13.12.1971		£. 44.600.000		
2		28. 2.1972		£. 44.300.000		
3		24. 3.1972		" 44.250.000		
4		2. 5.1972		" 44.400.000		
5		26. 5.1972		" 44.300.000		
5		28. 6.1972		" 45.000.000		
7		4. 8.1972		" 45.100.000		
8		20. 9.1972		" 44.700.000		
9		14. 2.1973		" 44.400.000		
10		20. 4.1973		" 20.550.000		
11		21.11.1973		" <u>20.400.000</u>		
		sommano acconti			£. 442.000.000,=	
		RESTA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA			£. 4.400.137,60	
		Brindisi, 8 Febbraio 1975				
		p. L'IMPRESA			IL DIRETTORE DEI LAVORI	
		L'AMMINISTRATORE UNICO			(Dott. Ing. Antonio LONGO)	
						
						
		Visto:			IL PRESIDENTE	
					(Dott. Raffaele FISCETTO)	