

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

Lavori di costruzione di due depositi a completamen-
to del 9° e 10° Lotto di Case Popolari in Brindisi
Via Sicilia.==

Impresa: POLMONE Narciso

Contratto: del 15/1/1959 n.1975 reg. a Brindisi il
23/1/1959 al n.1301 Mod.I Vol.113.==

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

P r e m e s s e:

PERIZIA in data febbraio 1958 per l'ammontare di li-
re 480.000 redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Istitu-
to Autonomo Case Popolari ed approvata con delibera-
zione n.582 del 17/3/1958.==

SOMME AUTORIZZATE PER I LAVORI £. 480.000.==

CONTRATTO in data 15/1/1959 n.1975 di rep.registrato
a Brindisi il 23/1/1959 al n.1301 Mod.I Vol.113, cal-
quale i lavori di che trattasi venivano affidati al-
l'Impresa POLMONE Narciso per l'importo di l i r e
£.384.000, al netto del ribasso del 20%.==

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero con-
segnati l'anno millenovecentocinquantanove il gior-
no cinque del mese di febbraio, come risulta dal ver

bale di consegna in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: A termini dello Art.8 del contratto i lavori dovevano essere ultimati entro giorni 45 naturali consecutivi dalla data di consegna e quindi entro il giorno ventuno del mese di marzo millenovecentocinquantanove.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stato accertato il giorno venti marzo millenovecentocinquantanove, come risulta dal verbale di ultimazione in pari data e quindi con giorni uno di anticipo sul previsto.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizze numero 11906/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI; Redatto in data 26/9/1959 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di £. 375.630,08 da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti n.1 (una) rata " 330.000,00 Resta il credito liquido dell'Impresa £. 45.630,08 ed in cifra tonda .. £. 45.630,00

(Diconsi lire Quarantacinquemilaseicentotrenta)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori nella visita effettuata il giorno venti marzo millenovecentocinquantanove.=-

RICONOSCIUTO che i lavori tutti furono eseguiti in conformità delle previsioni della perizia sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte con buoni materiali con le dimensioni prescritte e riportate nel registro di contabilità e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori e corrispondenti per qualità e quantità a quelli indicati nei documenti contabili.=-

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25 Maggio 1895 n.350 e che i prezzi adottati per ogni categoria di lavoro sono quelli dell'elenco annesso al contratto;=-

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

CONSIDERATO che è stato provveduto alla revisione tecnico-contabile degli atti di contabilità finale.

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale a £.375.630,08, l'importo netto dei lavori e poichè sono state pagate all'Impresa in acconto £.330.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa POLMONE Narciso la residuale somma di nette £.45.630 (diconsi lire quarantacinquemilaseicentotrenta) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

BRINDISI, Li 26 Settembre 1959

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

