

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Ostuni-cantiere 6265

Pratica 13040

Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo

1° STATO^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11 maggio 1953

CONTRATTO in data 26/2/1953 n.824 approvato reg. Brindisi il

2/3/1953 al n.2216 mod.IIvol.108

data N.....

Importo del progetto	L.	37.370.000	Data della consegna	16/3/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1,05 per cento		36.977.615	Data dell'incominciamento dei lavori	16/3/953
Fonde a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/3/954
del quale impegnato	Per espropriazione . L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprevisibili »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direzione »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di abancamento mc.	611,35	550,=	336.242,50	
2	38	" " terra "	264,38	780,=	206.216,40	
3	41	" " roccia "	30,48	1.800,=	54.864,=	
4	46	Calcestruzzo a 200 "	304,86	5.900,=	1.798.674,=	
		Sommario				2.395.996,90
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Capitolato Spec. Appalto Rustico:				
		0,08x48°/°x33.940.000				1.303.296,=
		Sommario lavori a misura e forfait				3.699.292,90
		A dedurre il ribasso dell'1,05°/°				38.842,57
		Restano nette lire				3.660.450,33
		IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (Gente Ubaldo Vallarino)				
		Intendente Anonimo Case Popolari del P.R. di Brindisi				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				