

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudo alle palazzine Ina-Casa di Brin-
disi-Piazzale P.Colletta-cant.13336/R.

IMPRESA: Geom.Giuseppe Pilego-Brindisi

Importo contrattuale £ . 1.044.517

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

PERIZIA DI PROGETTO in data 18/11/1964 per l'ammontare
di £.4.428.000 di cui £.4.100.000 per lavori e lire
328.000 per spese generali, redatto dall'Ufficio Tecni-
co dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della P
Provincia di Brindisi ed approvata con delibera n.232
del 27/1/1967 del Consiglio di Amministrazione della
Gestione Case per Lavoratori per l'importo ridotto di
£.1.189.957 di cui £.1.101.812 per lavori e £.88.145 per
compensi alla Stazione Appaltante come risulta dalla
nota della gescal Prot.III/2-PC n.7192 dell'11/4/67.

SOMME AUTORIZZATE:

per lavori post-collaudo £. 1.101.812

CONTRATTO: in data 20/10/1967 n.5121 reg.a Brindisi il
23/10/1967 al n.2225 mod?I con il quale i lavori di
che trattasi venivano affidati all'Impresa geom.Giuseppe

Piliego per l'importo di £.1.044.517 al netto del ribasso d'asta del 5,20%.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 20/6/1968 come risulta dal relativo verbale in pari data.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 19/10/1968.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 16/10/1968 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.690705.

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 2/3/1970 firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che

l'ammontare complessivo dei lavori è di nette lire 862.551,74.

Poichè è stato già pagato n.1 acconto per complessive £.770.000, il credito dell'Impresa resta in £.92.551 (novantaquemilacinquecentocinquantuno===).

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 12/3/1970;

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895 n.350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei lavori.

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che da parte della stessa non risultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in £.862.551 l'importo netto dei lavori e poichè alla Impresa sono state pagate in acconto £.770.000

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa GEOM. Giuseppe PILIEGO di Brindisi
la somma di £. 92551 (novantaduemilacinquecentocinquan-
tuno) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei
lavori di che trattasi salvo la superiore approvazio-
ne del presente atto.


Brindisi, 16/3/1970

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(geom. Giuseppe Piliego)

(Dott. Ing. Giovanni Roma)



Visto:



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

