

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie Messapico - Prolungamento Via Bari n° 1 - Fabbricati n° 1 Alloggi n° 7 - Vani convenz. n° 46.=
- Legge 22.10.1971 n° 865 - Art. 68/a - Canale "A"
- IMPRESA: SARDELLA TOMMASO - FASANO -
- IMPORTO a base d'asta..... £. 74.060.000.=
- " comprendivo dell'aumento d'asta del 44,80%..... " 107.238.880.=
- CONTRATTO n° 5668 in data 11.9.1975 registrato a Brindisi il 12.9.1975 al n° 3252 - mod.I.=

//////////

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L' anno millenovecentosettantacinque il giorno venti_ due del mese di settembre nel Cantiere dei lavori sud_ detti._

Il sottoscritto DOTT. ING. ANTONIO LONGO, Direttore dei Lavori:

- VISTA l'ordinanza 22/75 del 28.4.1975 con la quale veniva autorizzata la consegna dei lavori sotto riser_ va di legge:

VISTO il verbale di consegna in data 21.5.1975 che fissa per il giorno 15 maggio 1976 il termine per

1' ultimazione dei lavori=

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data
3 giugno 1975;

VISTO il contratto in epigrafe;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano
determinato la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha convenu-
to che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori che si inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora dispo-
nibili giorni 347 (trecentoquarantasette) per cui
l'ultimazione definitiva dei lavori resta fissata
per il giorno 2 settembre 1976.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA (Tommaso Bardella) IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio Longo)

VISTO

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)

