

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione fabbricato I.N.A.-CASA in S.Vito dei Normanni

Impresa Ing. Vincenzo Tanzarella

STATO^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 11-2-1952

CONTRATTO in data 14 Luglio 1950 approvato

data 27 Luglio 1950 N. 170

Importo del progetto	L.	27.500000	Data della consegna	30/7/1950
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8,90</u> per cento	,	25.052.500	Data dell'incominciamento dei lavori	1/8/1950
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	29/7/1951
del quale impegnato	Per espropriazione . L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati fino al	12/9/1951
	» mag. lavori imprev. »		Sospesi per perizia suppletiva	12/9/1951
	» lavori ad economia »		Ripresi il (atto sott.	12/11/1951
	» sorveglianza e direz. »		Scadenza ultimati in meno	11/2/1952
TOTALE somma impegnata L.				11/2/1952

(a) D'avanzamento finale.


N. a ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Seavo di sbancamento di terra	27656	480 =	132.748	80
2	4	Idem di roccia mc.	39381	1400 =	551.334	==
3	2	idem di terra a sezione "	17079	650 =	111.013	50
4	16	Calcestruzzo a Kg.200 "	27065	4900 =	1.326.185	==
5	15	Idem a Kg.300 di cemento "	158641	7500 =	1.189.807	50
6	17	Ferro omogeneo in tondini kg.	3679012	110 =	404.691	32
7	8	Muratura tufo e carparo mc.	17814	5600 =	997.584	==
8	10	Muratura tufo di spessore "	172068	3700 =	6.366.516	==
9	11	Muratura tufo da cm.10 mq.	87947	500 =	439.735	==
10	20	Solaio tipo misto "	52358	2900 =	1.518.382	==
11	13	Muratura in tufo da cm.20 "	10652	850 =	90.542	==
12	35	Rampe e pianerottoli scale"	17834	1900 =	338.846	==
13	19	Solaio misto a camera d'aria	54776	4200 =	2.300.592	==
14	26	Copertura a tenuta d'acqua	73955	650 =	480.707	50
15	37	Intonaco civile per interni	882363	150 =	1.323.544	50
16	33	Pavimento in battuto di cem.	36315	450 =	163.417	50
17	25	Mappette sui muri d'attico	2624	350 =	9.184	==
18	45	Lastre di Trani da cm.2 mq.	8571	2600 =	222.846	==
19	54	Tubazioni in c.am.da ø125 ml.	114,40	700 =	80.080	==
20	55	Idem idem ø 60 "	52,80	500 =	26.400	==
21	56	Idem idem ø100 "	119,60	650 =	77.740	==
22	57	Canne fumarie 15x15 "	93,20	700 =	65.240	==
23	60	Tabi ferro zincato "	605,70	600 =	363.420	==
24	72	Portoni principali in abete	1575	7200 =	113.400	==
25	73	Porte interno in abete mq.	22399	4800 =	1.075.152	==
26	74	Id.a semplice telaio "	3694	4100 =	151.454	==
27	76	Telai a vetri senza scuri "	1954	5000 =	97.700	=
28	75	Finestre a balcone "	22838	6000 =	1.370.280	=
29	94	Vespaio in pietrame "	18319	750 =	137.392	50
30	18(b)	Solaio misto in cemento a.	33879	3400 =	1.151.886	=
31	29	Pavimento in mattonelle unic.	44438	700 =	311.066	=
A riportare					22.988.88662	

V. M.

J. F. L.

N. d'ordine 1	Art. di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	QUANTITA' 4	PREZZO UNITARIO 5	IMPORTO 6
		Riporto			22.988.886 62
32	30	Pavimento di marmette a mosaico mq.	824 92	980 =	808.421 60
33	34	Rivestimento in piastrelle smaltate	49 49	2800 =	138.572 ==
34	38	Intonaco esterno a spruzzo mq.	2521 76	250 =	630.440 ==
35	40	Tinteggiatura a latte di calce "	8823 63	20 =	176.472 60
36	44	Lastre di Trani per gradini da cm.3	121 99	3000 =	365.970 ==
37	58	Tubi di ghisa per pluviali N°	16 ==	4000 =	64.000 ==
38	61	Contatori per acqua "	16 =	4000 =	64.000 ==
39	63	Lavapiatti in ghisa porcellanata "	16 =	9000 =	144.000 ==
40	64	Vasca di cemento granigliate "	16 =	3000 =	48.000 ==
41	65	Vasi per cesso in porcellana "	16 =	7500 =	120.000 ==
42	67	Lavapiatti in porcellana "	16 =	5500 =	88.000 ==
43	69	Vasche da bagno di ghisa porcellanate	16 =	36000 =	576000 ==
44	71	Porte esterne di accesso appartamenti	51 98	5900 =	306.682 ==
45	82	Banco per cucina economica N°	16 =	20000 =	320.000 ==
46	83	Parapetto per scale e balconi ml.	92 40	700 =	64.680 ==
47	84	Vaschette portafiori in cemento ml.	91 20	1000 =	91.200 ==
48	6	Muratura di pietrame calcareo mc.	86 55	3700 =	320.235 ==
49	91	Balaustre in cemento pressato mq.	222 10	1500 =	333.150 ==
50	39	Intonaco di malta cementizia mq.	867 12	180 ==	156.081 60
51	46	Cordone in pietra calcare ml.	351 20	850 ==	298.520 ==
52	32	Pavimento in pietrini di cemento mq.	253 05	750 ==	189.937 50
53	24	Massetto di calcestruzzo cementizio	587 52	240 ==	141.004 80
54	78	Provvista e posa in opera tubi ecc.	106 08	250 ==	26.520 ==
		A riportare			28.460.773 72

N. d'ordine 1	Art. di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	QUANTITA' 4	PREZZO UNITARIO 5	IMPORTO 6
		Riporto			28.460.773 72
55	80	Pozzetti di calcestruzzo con sifoni	12 =	6500 =	78.000 ==
56	41	Coloritura ad olio a tre passate	1133 55	320 =	362.736 ==
57	93	Cancellate e ringhiere in ferro batt.	1190 ==	250 =	297.500 ==
58	95	Fornitura lamiera stirata in ferro	832 ==	350 =	291.200 ==
59	87	Costruzione linea elettrica sotto- traccia ai portoni lampade	16 =	5600 =	89.600 ==
60	89	Impianto elettrico a cordonino "	152 =	900 =	136.800 ==
70		Lavori in economia :liste provviste	1 =		20.832 ==
		" operai	1 =		5.343 90
		Sommano i lavori al lordo di ribasso			29.742.786 12
		a dedurre il ribasso d'asta del 8,90 %			2.647.107 96
		Resta l'importo netto dei lavori			27.095.678 16
		si deducono gli acconti corrisposti :			
		1) 29/8/1950 L. 1.000.000,=			
		2) 13/10/ " " 2.600.000,=			
		3) 18/11/ " " 1.400.000,=			
		4) 5/1/ 1951 " 3.200.000,=			
		5) 20/5/ " " 4.900.000,=			
		6) 14/7/ " " 4.356.000,=			
		7) 24/11/" " 4.940.000,=			
		8) 20/3/1952 " 1.940.000,=			
		9) 11/8/ " " 855.000,=			25.191.000,=
		Resta il credito netto dell'impresa			1.904.678,16
		S.Vito dei Normanni, li 12/8/1952			=====

N. d'ordine 1	Art. di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	QUANTITA' 4	PREZZO UNITARIO 5	IMPORTO 6
		L'Impresa: prima con utile chiedendo 1) la revisione dei prezzi. 2° Il maggior compenso per la ripara del materiale scavato per l'ordinamento di fronte del fabbricato per dare il fianco al sopralluato: per mc. 841.16 - pari a quella scavata a f. 350 di mc. e cioè f. 295 per metro e f. 100 per rapporto a bracci) per cui si chiede la somma di f. 294.406- L'Impresa: 			Il Direttore dei Lavori: 