

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in FRANCAVILLA FONTANA.-

Legge 30.12.1960 n. 1676 - Esercizio 1965

Importo a base d'asta£.69.350.000,=

Importo al netto del ribasso 1,25%£.68.483.125,=

Importo al netto perizia suppletiva ..£. 817.000,=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di n. quat-
tro palazzine di abitazioni per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in Francavilla Fontana per n.14 alloggi
e vani contabili n.101.-

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con Prov-
veditoriale n.12466 del 28.4.1966.-

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Pie-
tro PUTIGNANO da NOCI - con contratto n.4781 del
14.10.1966 registrato a Brindisi il 21.10.1966 al
n.1823 - Vol.I e ATTO AGGIUNTIVO n.5158 del 28.2.68
registrato a Brindisi il 5.3.68 al n.412 - Mod. I

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing. Gio-
vanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autono-
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-
segnati all'Impresa con verbale del 21.11.1966; poi-
chè l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto fis-
sa in giorni 360 (trecentosessanta) il tempo utile
per la loro ultimazione, la scadenza doveva avveni-
re il 15.11.67.

In attesa della approvazione della perizia suppleti-
va in data ~~25.11~~ 19.67 i lavori principali vennero so-
spesi in data 2.11.67; con nota n.908 del 16.2.68
detta perizia veniva approvata e conseguentemente
ripresi i lavori il 2.3.68 e prorogati con ordine
di servizio n.1 del 9.3.68 di giorni 15 per cui il
termine utile di ultimazione veniva portato al 30.
.3.68.- In effetti i lavori vennero ultimati il 30.
.3.68.- E quindi tempo utile, come risulta da rego-
lare verbale di ultimazione lavori in pari data.-

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTO: L'Impresa
ottemprò sempre agli ordini impartiti dal personale
preposto alla Direzione dei Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati
presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero
570071/3.-

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto fina-
le al netto del ribasso d'asta dell'1,25% ammonta
a lire £. 69.299.823,05

A riportare £.69.299.823,05

Da cui detraendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

n.1 del 11. 5.67 £.17.800.000=

n.2 " 26. 6.67 " 8.900.000=

n.3 " 23. 8.67 " 12.800.000=

n.4 " 30.11.67 " 19.750.000=

n.5 " 19. 4.68 " 4.850.000=

Sommano le detrazioni £.64.100.000,00

RESTA IL CREDITO NETTO £. 5.199.823,05

Detto conto finale è stato firmato dall'Impresa Pie
tro PUTIGNANO - Noci - senza alcuna riserva.-

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio
ne temporanea e permanente di aree, non si è proce-
duto alla richiesta pubblicazione come prescritto
dall'art.93 del Regolamento 25.5.1895 n.350 relativo
agli avvisi di cui all'art.360 della legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non
risultano notificati atti di sequestro o comunque im
peditivi al pagamento da effettuarsi.-

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di ope-
re necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature,
solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infis-
si, coloriture, impianti idrico-sanitario, elettrico

e sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 27.5.1968

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Somma le detrazioni

RESTA IL CREDITO NETTO

Detto conto finale è stato firmato dall'Impresa

tro PUTIGNANO - Noe - senza alcuna riserva.

AVVISI AD OPONENDUM: Non essendo stata occupata

la temporanea e permanente di area, non si è

dato alla richiesta pubblicitaria come previsto

dall'art. 93 del Regolamento 27.5.1962 n. 159 relativo

agli avvisi di cui all'art. 95 della legge sul L.P.

LIBERTÀ DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non

transigono notevoli atti di recupero o comunque in

relazione al pagamento da effettuarsi.

INTRA LINEA PUBBLICA DEI LAVORI: I lavori eseguiti

dalla Impresa comprendono tutta la struttura di

la struttura a cielo: archi, fondazioni, muretti,

colonne, ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc.

di, ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc.