

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di sistemazione e completamento dei fabbrica
ti INA=CASA in CISTERNINO - Ex Cant. 1083.=

IMPRESA : SCHIAVONE Luca

Importo contrattuale £. 1.012.000.==

" perizia suppletiva £. 850.720.==

~~~~~

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventinove del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori suddetti.=

VISTO la lettera di ordinazione in uno con il verba  
le di consegna in data 10.10.1954 n.946 di reperto-  
rio regh. a Brindisi il 28.10.1954 al n° 1043 Mod.  
II Vol. 111;

VISTO l'ultimo capoverso della stessa lettera di or  
dinazione che stabilisce per il 31.12.1954 il ter  
mine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 28.5.1955;

VISTO il verbale di ripresa del 4.12.1958;

VISTA la lettera di ordinazione in data 6.12.1958 registrata a Brindisi il 22.12.1958 al n° 1640 Mod.

II Vol.120 che ordina all'Impresa i lavori relativi alla perizia suppletiva e fissa per il giorno 31.12.1958 il termine utile per la definitiva ultimazione dei lavori.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott.Ing. Giovanni SABATINO, ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad una ricognizione dei lavori medesimi constatandone la loro ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.=

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*[Handwritten signature of the Impresa]*

*[Handwritten signature of the Direttore dei Lavori]*

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO)

