

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PRATICA n.26083

Lavori di COSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA PER CONTO DELLA GESTIONE

I.N.A. - CASA - COMUNE DI Ceglie Messapica - Via Carducci.

Impresa SARDELLA Luigi

STATO ^(a) QUARTO **dei lavori eseguiti a tutto il** 17 APRILE **19** 58.

CONTRATTO in data 1 Agosto 1957 approvato n.1543 Regis. a Brindisi

il 12-8-1957 al n.319 Mod. 12 Vol. 110

data N.

Importo del progetto	L.	<u>26.500.000,=</u>	Data della consegna	<u>7-8-1957</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,62</u> per cento		<u>25.010.500,=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>10-9-1957</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>1-3-1958</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento di qualsiasi natura, ecc. mc.	91,15	600	54.690,=	
2	42	Scavo di sbancamento in roccia calcarea, ecc. mc.	516,51	1.500	774.765,=	
3	38	Scavo di materie in sezione ristretta, ecc. mc.	70,36	800	56.288,=	
4	41	Scavo in roccia calcarea in sezione ristretta, ecc. mc.	23,45	1.800	42.210,=	
5	47	Calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento, ecc. mc.	35,36	6.200	218.512,=	
6	71	Stratificazione di asfalto orizzontale e verticale, ecc. mq.	259,74	480	124.675,20	
		SOMMA LAVORI A MISURA			Lire	1.271.240,20
		B) LAVORI A FORFAIT				
7	11	Cap.Spec. - Rustico 0,93x0,48x23.745.361 =			10.559.929,14	
8	11	Cap. Spec. - Tramezzi e intonaci interni 0,90x0,08x23.745.361 =			1.709.665,99	
9	11	Cap. Spec. - Impianto idrico e cucina 0,35x0,09 x 23.745.361 =			747.978,87	
10	11	Cap. Spec. - Pavimenti 0,70x0,10x23.745.361 =			1.662.175,27	
		SOMMA Lavori a Forfait			Lire	14.679.749,27
		SOMMA Lavori a Misura e Forfait..... "				15.950.989,47
		a dedurre il ribasso in regione del 5,62% "				896.445,61
					Restano al netto...Lire	15.054.543,86
		CEGLIE MESSAPICA, 17-4-1958.				
		Visto: Il Direttore Tecnico (Dott. Ing. Giovanni Roma)				
		Visto: Il Presidente (Comm. Com.te Ubaldo Vallarino)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				