

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di costruzione del Centro Sociale in Brindisi - Rione Commenda
pratica 20083 - cant. 8083/S

Impresa Antonucci Alberto fu Leucio

7° STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 novembre 19 55


CONTRATTO in data 30/12/954 n. 949 approvato reg. a Brindisi il
4/1/1955 al n. 1573 mod. I vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	21.400.000	Data della consegna	10/1/55
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,78</u> per cento		20.163.080	Data dell'incomincia- mento dei lavori	10/1/55
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	4/1/956
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scaden- za dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	38	Scavo di materie a sezione ristretta mc.	385 =	800 =	308.000 =	
2	47	Calcestruzzo a 200 di cem."	350 =	6.200 =	2.170.000 =	
3	46	" a 300 " " "	4 =	8.500 =	34.000 =	
4	48	Ferro tondo omogeneo Kg.	200 =	150 =	30.000 =	
5	43	Muratura di tufo con pagamento di sarpare mc.	8 =	5.800 =	46.400 =	
6	59	Ferro Battuto Kg.	1.100 =	300 =	330.000 =	
7	58	Basoli calcaree per zanelle	40 =	1.700 =	68.000 =	
8	57	Cordoni per aiuole ml.	100 =	760 =	76.000 =	
9	50	Pavimentazione pietrini mq.	28 =	750 =	21.000 =	
10	65	Massetto in calcestruzzo "	28 =	370 =	10.360 =	
11	62	Pavimentazione con tappetino bitumato mq.	340 =	900 =	306.000 =	
sommano lavori a misura						3.399.760 =
B) LAVORI A FORFAIT						
12	11	Cap.Spec.Rustico 48°/°x17.900.000			8.592.000 =	
13	11	Cap.Spec.Tramezzi-intonaci 0,98x8°/°x17.900.000			1.403.360 =	
14	11	Cap.Spec.Rustico Opere esterne 0,98x7°/°x17.900.000			1.222.794 =	
15	11	Cap.Spec.Intonaco esterno-ringhiere 0,95x6°/°x17.900.000			1.020.300 =	
16	11	Cap.Spec.Impianti 0,95x9°/°x17.900.000			1.530.450 =	
17	11	Cap.Spec.Infissi 0,98x12°/°x17.900.000			2.105.040 =	
18	11	Cap.Spec.Pavimenti-marmi-rivest. 10°/°x17.900.000			1.790.000 =	
sommano lavori a forfait						17.663.944 =
Sommano lavori a misura e forfait a rip.						21.054.744 =

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto				21.054.744 =
		a dedurre il ribasso del 5,78°/o				1.217.482 09
		restano nette lire				19.846.221 91
						=====
		Brindisi, 28/11/1955				
				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
				(Dott. Ing. Giovanni ROMA)		
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Com. te Ubaldo VALLARINO)				
		