

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI

COOPERATIVA "7 E D E 7" snc

Impresa Geom. MORILLI Antonio - Trepuzzi (Lecce)

STATO ^(a) Finale dei lavori eseguiti a tutto il 18 Giugno 19 73

CONTRATTO in data 12/3/1971 n. 5371 approvato Reg. a Brindisi il 16/3/1971 n. 556
Mod. I Atto aggiuntivo n. 5594 del 30/4/1973 Reg. a Brindisi il 2/5/1973 al
n. 1839 Mod. I
 data _____ N. _____



Importo del progetto L.	<u>94.990.970</u>	Data della consegna . . .	<u>10/8/1971</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,40</u> per cento L.	<u>94.611.006</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	
<u>Perizia suppl. al netto</u> Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.	<u>2.730.976</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>20/8/1971</u>
	<u>97.341.982</u>	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	<u>60+228+20</u>
del quale impegnato { Per espropriazione L. » mag. lavori imprev. » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>25/6/1973</u>
TOTALE somma impegnata L.		Giorni impiegati in più . . .	
		» » meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Sbancamento e scavo di fon.	2980,33	1000	2.980.330 -	
2	5	Calcestr. a ql. 1,5 di cemen.	129,81	8500	1.104.385 -	
3	15	Ferro ad aderenza migliora.	17278,79	170	2937.395 -	
4	13	Calcestruzzo a kg 350 di c.	231,58	17000	3.936.860 -	
5	6	Calcestr. ciclopico in fonda.	59,13	7500	433.475 -	
6	16	Solaio	7,92	4000	31.680 -	
7	26	Intonaco	54,00	1000	54.000 -	
8	41	Ferro lacerato	6980 -	350	2.443.000 -	
9	124	Massicciata	89,40	1500	134.100 -	
10	125	Pietrisco da 4 a 7	44,60	1700	80.280 -	
11	126	Pietrisco da 2 a 3	44,60	2000	89.200 -	
12	127	Cilindratura meccanica	178,20	600	107.280 -	
13	128	Tappetino bituminoso	447,00	550	<u>245.850 -</u>	
		SOMMA LAVORI A MISURA				14.577.835 -
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
14		Strutture portanti e solai				
		100% x 23% 83.142.470			19.122.768,10	
15		Muratura di tampanatura				
		100% x 6% 83.142.470			4.988.548,20	
16		Tramezzi				
		100% x 3% 83.142.470			2.494.274,10	
17		Impianto idrico e fognante				
		100% x 9% 83.142.470			7.482.822,30	
18		Impianto di riscaldamento				
		100% x 7% 83.142.470			5.819.972,90	
19		Impermeabilizzazione terras.				
		100% x 2% 83.142.470			1.662.849,40	
20		Intonaci pavim. e rivo. int.				
		100% x 17% 83.142.470			14.132.219,90	
21		Intonaci e riv. esterni				
		100% x 8% 83.142.470			6.651.397,60	
22		Ringhiere in ferro				
		100% x 5% 83.142.470			<u>4.157.123,50</u>	

A riportare

66.513.976,00 14.577.835 -

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO			66.513.976,00	14.577.835-
23		Impianto elettrico				
		100/x3% 83.142.470			2.494.270,10	
24		Opere in legno e da pittore				
		100/x15% 83.142.470			12.471.370,50	
25		Opere varie di Completamen.				
		100/x2% 83.142.470			<u>1.662.849,40</u>	
		SOMMARIO LAVORI A FORPAIT				<u>83.142.470,00</u>
		TOTALE LAVORI ESEGUITI				97.720.305-
		a dedurre il ribasso delle 0,40%				<u>390.881</u>
		RESTANO NETTE				97.329.424
		Da cui si detraggono gli accanti corrisposti all'impresa				
		1° Certificato in data 27/10/971		2.8.000.000		
		2° " " " 7/12/971		8.600.000		
		3° " " " 8/2/972		9.900.000		
		4° " " " 10/4/972		7.300.000		
		5° " " " 21/6/972		15.000.000		
		6° " " " 12/9/972		19.000.000		
		7° " " " 12/12/72		10.200.000		
		8° " " " 15/5/73		<u>11.000.000</u>		
		SOMMARIO				<u>91.000.000-</u>
		Resta il credito della ditta di				2. 6.329.424-
		(Diconsi lire seimilionitrecentoventinovenimilaquattrocentoventiquattro				
		L'Impresa		Il Direttore dei Lavori		
		(Geom. Morelli Antonio)		(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)		
						
			VISTO			
		IL PRESIDENTE		IL DIRETTORE TECNICO		
		(Dott. Raffaele Fischietto)		(Dott. Ing. Antonio Longo)		
						
						