

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo(0)ooo-----

LAVORI di costruzione di n.7 palazzine per Abitazioni
per Lavoratori Agricoli Dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO - Via Torchiarolo - V° Piano d'Intervento.=
LEGGE 30/12/1960, N.1676 - Esercizio 1/1/1972 - 31 dicembre 1974.=

IMPORTO del progetto	L.	200.000.000.=
" a base d'asta	"	169.253.470.=
" al netto del ribasso d'asta dello 0,22%	"	168.881.113.=
" al netto del ribasso d'asta perizia suppletiva	"	18.899.677.=

IMPRESA:Antonio AMORUSO - Brindisi

CONTRATTO n.5586 del 14.3.1973 registrato a Brindisi
il 16.3.1973 al n.1209 mod.I;

ATTO AGGIUNTIVO: n.5684 del 15/10/1975 registrato a
Brindisi il 17/10/1975 al n.3691, Mod.I.=

1) Nota LL.PP.Comitato Attuazione Piano Costruzioni
ABILAG n.832/10172 del 26.1.1962 che designava questo
Istituto Ente Gestore per la costruzione di Abitazioni
per Lavoratori Agricoli Dipendenti per la Provincia
di Brindisi.=

2) Deliberazione del Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzioni ABILAG con la quale veniva compreso nel programma di L.1.000.000.000 del triennio - V° Piano d'Intervento - la costruzione di n.20 alloggi popolari in S.PIETRO VERNOTICO per una spesa complessiva di L.200.000.000.=

3) Nota Ministero LL.PP. n.11501 del 16.1.1971 che conferma questo Istituto nell'incarico sopradetto, per il periodo 1/1/1972 al 31/12/1974;

4) Deliberazione n.2077 del 22.12.1972 che approva il progetto e dispone l'appalto dei lavori;

5) Circolare 3640 del 13.8.1974 - Ministero dei LL.PP.

- C.E.R. - Ulteriori accrediti effettuati:

- con D.M. n.3090/A del 26.7.1974 L. 321.209.575.=

- " " " n.4254/A " 4.6.1975 " 841.582.000.=

- " " " n.16514/A " 19.10.976 " 1.792.970.000.=

Per un totale di L. 2.955.761.575.=

ivi compreso un maggiore importo di L.56.243.770.= relativo ai lavori suindicati.=

Per effetto delle somme stanziare per il progetto originario e dei successivi Decreti si ha una disponibilità attuale di (L.200.000.000 + 56.243.770) = Lire L.256.243.770, salvo richieste di ulteriori accrediti come previsto dalla succitata circolare 3640;

RELAZIONE

SULLE PREVISIONI E COSTO DELL'OPERA

A) IMPORTO DEI LAVORI come da Stato

finale in data 24.9.1976 al net-

to del ribasso dello 0,22% L. 185.953.870,20

I.V.A. 3% su L.185.953.870,20 = " 5.578.616,10

B) CONTO DEI LAVORI E FORNITURE IN

DIRETTA AMMINISTRAZIONE :

-PER ALLACCIAMENTI IDRICI E FO=

GNANTI (compreso I.V.A.) " 7.393.776,00

-PER REVISIONE PREZZI " 40.344.000,00

-I.V.A. 3% su L.40.344.000 " 1.210.320,00

-PER SPESE NOTARILI SUOLO..... " 100.000,00

-SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE AL

INT.A.C.P. di Brindisi in ragio

ne del 6% sull'importo netto

dei lavori e revisione prezzi :

6%(185.953.870,20+40.344.000)= " 13.577.872,20

-I.V.A. 12% su L.13.577.872,20 = " 1.629.345,00

TOTALE COSTO L. 255.787.799,50

(Diconsi lire Duecentocinquantacinquemilionesettecen=
toottantasettemilasettecentonovantanove e centesimi
cinquanta).=

BRINDISI, 10 Gennaio 1977

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
visto: (Dott. Raffaele Fichetto)

