

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Abitazioni per Lavoratori agricoli dipendenti in
Brindisi - Quartiere "La Rosa" - Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1.7.1969/
31.12.1971.

Impresa Antonio AMORUSO - Brindisi

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 Dicembre 1971

CONTRATTO in data 14.4.1971 n. 5376 REGISTRATO a Brindisi il 21.4.1971 al
n. 644 Mod. I

Importo del progetto a base d'asta		L.	<u>176.850.000,=</u>	Data della consegna	<u>21.7.1971</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione				Data dell'incominciamento dei lavori	<u>21.7.1971</u>
del <u>0,50</u> per cento		L.	<u>175.965.750,=</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>14.7.1972</u>
		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.	<u>23.150.000,=</u>	I lavori rimasero prorogati per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	<u>100.000,=</u>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» mag. lavori impreved.		<u>9.939.000,=</u>	Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia		<u>2.500.000,=</u>	» » in meno	
	» sorveglianza e dir.		<u>10.611.000,=</u>		
	»		<u>23.150.000,=</u>		
TOTALE somma impegnata L.			<u>23.150.000,=</u>		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	2	Scavo fondazioni con mezzi meccanici ecc. mc. 1559,49	1,100=	1.704.439,=		
2	1	Scavo fondazioni eseguito a mano ecc. mc. 216,46	1,450=	313.837,=		
3	32	Calcestruzzo a Kg.200 mc. 108,22	10,000=	1.082.200,=		
4	31	Calcestruzzo a Kg.300 per fondazioni ecc. mc. 654,15	15,000=	9.812.250,=		
5	62	Ferro omogeneo per c.a. Kg.94758,08	180=	9.856.454,40		
6	31/b	Calcestruzzo a Kg.300 in elevazione ecc. mc. 16,84	18,000=	303.120,=		
Sommano i lavori a misura :				£.	23.072.300,40	
B) LAVORI A FORFAIT						
7	169/11	C.S.A. - RUSTICO : mc.5240,70 x 54% mc. 2829,97	9,585=	27.125.262,45		
TOTALE Lavori a misura ed a forfait :				£.	50.197.562,85	
a detrarre il ribasso dello 0,50% :				"	250.987,81	
Restano nette :				£.	49.946.575,04	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Giovanni ROMA) <i>[Signature]</i> Visto : IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCHETTO) <i>[Signature]</i>						