

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
S. PIETRO VERNOTICO - Legge 30.12.1960, N.1676 - Eserc.1/1/1972-31/12/1974


Impresa Antonio AMORUSO - Brindisi -

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 / 10 / 19 73

CONTRATTO in data 14.3.1973 n. 5586 REGISTRATO a Brindisi il 16.3.1973,
al n.1209 Mod.I.=

Importo del progetto a base d'asta		L.	169.253.470.==	Data della consegna	26.4.1973
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione				Data dell'incominciamento dei lavori	26.4.1973
del <u>10 0,22</u> per cento		L.	168.881.113.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	21.4.1974
		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
		L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.	30.746.530.==	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	100.000.==	Giorni impiegati in più	
	» mag. lavori imprev. »		18.532.576.==	» » in meno	
	» lavori ad economia »		2.000.000.==		
	» sorveglianza e dir. »		10.113.954.==		
	» » » »				
TOTALE somma impegnata L.			30.746.530.==		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>A) LAVORI A MISURA</u>				
1	2	Scavo fondazioni con mezzi meccanici, ecc. mc. 2.420,65		1200.=	2.904.780,==	
2	1	Scavo fondazioni eseguito a mano, ecc.= mc. 261,02		1900.=	495.938,==	
3	32	Calcestruzzo a Kg.200 mc. 195,77		11000.=	2.153.470,==	
4	31	Calcestruzzo a Kg.300 per fondazioni, ecc.= mc. 882,82		15000.=	13.242.300,==	
5	62	Ferro omogeneo per c.a. Kg. 68631,66		180.=	12.353.698,80	
6	31/b	Calcestruzzo a Kg.300 in elevazione, ecc.= mc. 21,92		20000.=	438.400,==	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA			L. 31.588.586,80	
		<u>B) LAVORI A FORFAIT</u>				
7	169/11	C.S.A. Rustico: mc. 6.474,68 x 54% mc. 3.496,32		10056.=	35.158.993,92	
8	169/11	C.S.A. Tramezzi: mc. 2.510,29 x 8% mc. 200,82		10056.=	2.019.445,92	
9	169/11	C.S.A. Pavimenti, ecc.= mc. 1.629,94 x 10% mc. 162,99		10056.=	1.639.027,44	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT			L. 38.817.467,28	
		TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT			L. 70.406.054,08	
		-a detrarre il ribasso dello 0,22%			" 154.893,32	
		RESTANO NETTE			L. 70.251.160,76	
=====						
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)	
						
					Visto:	
					IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCETTO)	
					