

6
1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione 6° Lotto Case Popolari in
FASANO.

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1956/1957

Importo a base d'asta £. 32.900.000.=

Importo al netto del ribasso del

1,60%

" 32.373.600.=

- - - -

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di una palazzina (6° Lotto) di case popolari in Fasano in locazione per n.20 alloggi e vani contabili 90.=

APPROVAZIONE: il progetto risulta approvato con provvedimento n.17830 del 26/11/1957;

CONTRATTO: i lavori principali furono affidati alla

Impresa Carparelli Nicola con contratto del 24 marzo 1958 n.1692 reg. a Brindisi il 27.3.1958 al n.

I572 mod.I vol111 con il ribasso dell'1,6% e quindi per l'importo netto di £.32.373.600 e quelli sup

pletivi con atto aggiuntivo del 18/12/1958 reg. a Brindisi il 3/1/1959 al n.II62 mod.I vol.II2 per l'importo di £.502.000 al netto dello stesso ribasso dell'1,60%.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Gio-
vanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.
CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero
consegnati all'Impresa con verbale del 10.3.1958;
poichè l'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto
fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ul-
timazione così la scadenza doveva avvenire il 9 mar-
zo 1959.=

I lavori furono, in effetti, ultimati in data 10
gennaio 1959 e quindi in tempo utile come risulta
da regolare verbale di ultimazione.=

PERIZIA SUPPLETIVA: in data 20/8/1958 venne redatta
perizia suppletiva dell'importo netto di £.502.000.

Tale perizia venne approvata con Provveditoriale
n.21708 del 2/12/1958 nell'importo anzidetto.=

I lavori vennero commessi alla stessa Impresa
con atto aggiuntivo n.1970 del 18.12.1958 reg. a
Brindisi il 3/1/1959 al n.1162 mod.I vol.112.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale	£. 32.373.600.=
b) " atto aggiuntivo	" <u>502.000.=</u>
T o t a l e	<u>£. 32.875.600.=</u>

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: l'Impre-
sa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal perso-

nale preposto alla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.4641/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta dell'1,60% ammonta a

£. 32.874.714,91

da cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

n.1 9/4/1958 £. 10.460.000

n.2 22/4/1958 " 5.400.000

n.3 4/7/1958 " 12.200.000

n.4 10/1/1959 " 2.080.000

sommano detrazioni £. 30.130.000,00

resta il credito netto dell'Impresa £. 2.744.714,91

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa senza alcuna riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM: non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dallo art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP..

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianti idrici-sanitari-elettrico, sistemazioni esterne, ecc.=

Brindisi, li 23.2.1959



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. Roma", written over the typed name of the Director of Works.