

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

LAVORI di completamento del rivestimento esterno e
di divisione delle terrazze alle Palazzine Gescal di
Brindisi - Commenda Ovest - Area A - Cant.153/BR.=

IMPRESA: Giuseppe CARPARELLI - Brindisi.

IMPORTO: lavori a base d'asta L. 8.500.000.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO in data Marzo 1970 per l'ammonta
re di L.8.500.000 di cui L.8.500.000 per lavori, re-
datta dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di Brindisi ed appro-
vata con delibera N.222 del 30/5/1970 dal Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popola-
ri integrato per la Gestione Speciale GESCAL per lo
importo complessivo di L.8.500.000 di cui L.8.500.000
per lavori.=

SOMMA AUTORIZZATA:

per lavori di completamento L.8.500.000.=

CONTRATTO: Lettera di ordinazione in data 15/6/1970
registrato a Brindisi il 23/6/1970 al N.5270 Mod.II

con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa Giuseppe CARPARELLI, esecutrice dei lavori principali, per l'importo di L.8.500.000.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 15/6/1970 come risulta dalla stessa lettera di ordinazione.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano essere ultimati entro il 14/10/1970.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata il giorno 14 Ottobre 1970 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: l'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza Numero 15133/3.=

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 10/12/1970, firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di Lire L.8.499.883,50.=

Poichè sono stati pagati in acconto, N.2 certificati per complessive L.7.200.000, il credito netto dell'Impresa resta in L.1.299.883,50 (Unmilione duecento novantanove mila ottocento ottantatre e 50/100).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P., nella visita effettuata il giorno 29/3/1971;

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto, con i materiali richiesti con le dimensioni prescritte, e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895 N.350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che da parte della stessa non risultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente

eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in L.8.499.880 l'importo netto dei lavori e poichè all'Impresa sono stati pagati N.2 acconti per complessive L.7.200.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Giuseppe CARPARELLI di Brindisi la somma di L.1.299.880.= (unmilione duecentonovantanovemilaottocentoottanta) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

Brindisi, lì 14/4/1971

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Giuseppe CARPARELLI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

