

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/78 n. 457 art. 41-

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Rione Perrino - Comparto "M" Lotti 1 e 2 - Settore

"B" P.I. 001/70/1-

Impresa DE.GE.CO. s.r.l. -BARI-

Importo netto dei lavori.....£. 748.376.744-

Controtto n. 5957 di rep. reg. a Brindisi l'11/8/80

al Mod. I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 3

L'annomillenovecentottantadue il giorno 9 (nove) del mese di Giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Rag. Gerardo DEGENNARO in rappresentanza dell'Impresa DE. GE.CO. s.r.l. da Bari, esecutrice dei lavori di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11 Marzo 1980;

- VISTO il verbale di sospensione n. 1 in data 14 Marzo 1980;

- VISTO il verbale di ripresa n. 1 in data 18/6/80;

- VISTO il verbale di sospensione n. 2 in data 29 Dicembre 1980;

- VISTO il verbale di ripresa n. 2 in data 2/2/1980;

- VISTO il verbale di sospensione n; 3 in data 23

N^o vembre 1981;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

- Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la
ultimazione dei lavori stessi restano ancora dispo-
nibili 9 giorni naturali e consecutivi, la nuova
scadenza viene fissata per il giorno 17 giugno 1982.

Del chè si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(DE.CE.CO. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dot. Ing. Antonio LONGO)