

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori ~~di~~ post-colloquio alle Palazzine INA-Casa di Cisternino- Via
 Principe Amedeo - Cant.17658/R-L

Impresa POIMONE Narciso - Brindisi


STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 27 Dicembre 19 66

CONTRATTO in data 14.10.1966 n°4782 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 21.10.1966
al n°1824 Mod. II

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.		1.017.726.=	Data della consegna . .	28.11.1966
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10 0,75</u> per cento . . L.		1.010.093.=	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	28.11.1966
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		91.600.=	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	27.12.1966
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »		Giorni impiegati in più .	
	» sorvegli. e dir. »	91.600.=	» » meno .	
TOTALE somma impegn. L.		91.600.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Spicco natura d'intonaco mq.	381,90	100.=	38.190.4	
2	85	Intonaco bastardo "	99,60	450.=	44.820.=	
3	86	" a spruzzo "	282,30	600.=	169.380.=	
4	257	Integgiatura impermeabile "	1593,74	480.=	764.995,20	
SOMMANO					1.017.385,20	
a dedurre il ribasso d'asta dello 0,75%.....					7.630,39	
RESTANO.....					1.009.754,81	
a cui si deduce l'importo dei certificati di acconto già emessi:						
n°1 del 14.10.1967				900.000.=		
Resta il credito netto dell'Impresa in L.					109.754,81	
					=====	
BRINDISI, li 9.10.1969						
L'IMPRESA						
						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
