

5

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Ceglie
Messapico - cantiere 1082.

Impresa: Gioia Rocco fu Antonio

Importo lordo £. 1.916.000

Importo al netto del ribasso del

2,15% £. 1.875.668

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno uno del
mese di ottobre nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni
Roma;

VISTO il verbale di consegna in data 9/7/1956;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto che
fissa in giorni 90 il termine per l'ultimazio-
ne dei lavori per cui questa doveva avvenire
il 6/10/1956;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una peri-
zia suppletiva, redatta in data 30/9/1956, per opere
aggiuntive.

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori mede-
simi i quali verranno ripresi non appena sarà giunta

l'approvazione della suddetta perizia suppletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni cinque.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

Fiorini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Fiorini

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



[Signature]