

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI -Quartiere S. Elia- Palazzine n.2 per n.60 allog
gi - Legge 14.2.1963, N.60 - P.I. n.1211 -C/2813/BR.

IMPRESA: Luigi SARDELLA & Figli S.r.l. - Fasano -

IMPORTO a base d'asta £.454.475.838.=

" al netto del ribasso d'asta

del 2,62% " 442.568.571.=

" netto 1^ perizia suppletiva " 6.660.792.=

" " 2^ " " " 2.609.784.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantatre il giorno sedici
del mese di aprile nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente al Sig. Francesco SARDELLA, rap
presentante dell'Impresa:

VISTO il verbale di consegna del 15.11.1971;

VISTO il contratto n.5425 del 2.12.1971 reg.a Brin
disi il 6.12.1971 al n.2369 Mod.I;

VISTO il verbale di sospensione del 29.9.1972;

VISTO la perizia per lavori di completamento del

26.9.1972 dell'importo netto di £.6.660.792;

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 29.4.72;

VISTO la delibera n.366 dell'8.10.1972 del Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL, che approva la suddetta perizia per l'importo anzidetto;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5578 del 7.11.1972 di nette £.6.660.792, registrato a Brindisi il 9 Novembre 1972 al n.2318 Mod.I;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 2.12.1972;

VISTO la perizia suppletiva del 12.12.1972 per la vori di completamento attrezzatura area dell'importo netto di £.2.609.784;

VISTO la delibera del Consiglio integrato GESCAL di questo I.A.C.P. n.374 del 14.4.1973 che approva la predetta perizia per l'importo anzidetto;

CONSDDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori n.2; il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quindici per cui l'ultimazione definitiva dei lavori resta fissata per il giorno


30 aprile 1973.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

p.L'IMPRESA


L'Amministratore Unico

(Francesco SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

