

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Torchiarello
cantiere 7370 - pratica 13037

Impresa Schiavone Luca di Samuele

4° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13 settembre 1954

CONTRATTO in data 1/4/1954 n. 869 approvato reg. Brindisi 11
12/4/1954 al n. 1517 mod. I vol. 104

data 12/4/54 N. 1517

Importo del progetto	L.	6.400.000	Data della consegna	12/4/54
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,01</u> per cento		6.399.360	Data dell'incominciamento dei lavori	2/5/54
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	8/10/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di materie per fondazioni mc.	108 51	840 =	91.148 40	
2	46	Calcestruzzo a 300 "	42 35	9250 =	391.737 50	
3	47	" " 200 "	27 55	6240 =	171.912 =	
4	48	Ferro omogeneo Kg.	349 50	170 =	59.415 =	
		sommato lavori a misura				714.212 90
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap. 3 cc. Rustico 0,95x0,48x5.658.858				2.580.439 25
		sommato lavori a misura e forfait				3.294.652 15
		a dedurre il ribasso del 0,01%				329 46
		restano nette lire				3.294.322 69
		IL PRESIDENTE (Ing. Ubaldo VALLARINO)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				