

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico - Via Moretto -
Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1965 -
IMPRESA: SASSO Rocco - Ostuni

Importo a base d'asta.....L.47.750.000.=

Importo netto del ribasso del 2,35%..." 46.627.875.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno 1° luglio
del mese di febbraio in Ceglie Messapico, il sottoscrit
to Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni ROMA;
VISTO il contratto n°4679 del 30.10.1965 registrato
a Brindisi il 17.11.1965 al n°2166 Mod.I;
VISTO il verbale di consegna in data 30.11.1965 che
fissava per il giorno 24.11.1966 il termine
per l'ultimazione dei lavori;
VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
19.11.1966;
VISTO il verbale di ripresa in data 26.6.1967 che
fissava il termine utile per la ultimazione
il giorno 1.7.1967;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad

UN sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la avvenuta ultimazione, come infatti in data odier
na, si è constatato nei termini contrattuali.=
Pertanto si redige verbale che, previa lettura e
conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

(ROCCO SASSO)

Sasso Rocco

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

V. i s. t. a:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

