

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli

Dipendenti in Tutturano-Frazione di Brindisi-

Legge 30/12/1960 n°1676-V° Piano d'Intervento.-

IMPRESA:Dott.Gaetano CAPETO-Brindisi-

Importo a base d'asta L.217.398.284,=

Importo netto contrattuale(Aumento del 183% e ribasso
dello 0,20%) L.614.006.670,=

CONTRATTO n°5728 del 27/1/1977 registrato a Brindisi

il 2/2/1977 al n°517 Mod.I°

VERBALE DI CONVALIDA DELL'ACCERTATA ULTIMAZIONE DEI
LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno ventisei
del mese di aprile, il sottoscritto Dott.Ing.Antonio
LONGO, Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa
Dott.Gaetano CAPETO, esecutrice dei lavori indicati
in oggetto,

VISTO il contratto n°5728 del 27/1/1977;

VISTO il Verbale di consegna lavori in data 19/11/1976;

VISTO il Verbale di sospensione lavori n°1 in data
21/12/1976;

VISTO il Verbale di ripresa lavori n°1 in data 5/2/1977;

VISTO il Verbale di sospensione lavori n°2 in data

8/3/1977;

VISTO il Verbale di ripresa lavori n°2 in data

3/5/1977;

VISTO il Verbale di sospensione lavori n°3 in data

9/2/1978;

VISTO il Verbale di ripresa lavori n°3 in data

8/3/1978 che stabiliva l'ultimazione definitiva dei lavori al 22/3/1978;

VISTE le istanze dell'Impresa suddetta rivolte ad ottenere una proroga al termine contrattuale e trasmesse allo I.A.C.P. rispettivamente in data: 13/3/1978, 31/7/1978 e 7/3/1979;

VISTO il Verbale di accertamento della ultimazione definitiva dei lavori effettuati in data 18/9/1978;

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. n°2981 del 22.12.1978 e n°3064 del 24.4.1978; con l'ultima delle quali veniva accordata all'Impresa predetta la proroga di giorni 180 (centottanta) al termine contrattuale del 22.3.1978.-

CONSIDERATO che solo dopo la ^{approvazione}precitata superiore

della richiesta proroga di giorni 180 (centottanta) al termine contrattuale del 23/3/1978, si è potuto, con il presente atto, convalidare la già accertata ultimazione definitiva dei lavori suddetti in data 18/9/1978.-

Per quanto sopra il sottoscritto Direttore dei Lavori,
alla presenza continua dell'Impresa Dott.Gaetano CA-
PETO, riconferma e dichiara valida la data della ulti-
mazione definitiva dei lavori del 18/9/1978, che l'Im-
presa accetta senza riserva alcuna, e quindi entro il
termine contrattuale.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

(Dott. Gaetano CAPETO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

