

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
COMUNE DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere S.Elia - Fabbricato n°8 - Alloggi n°56 -

Vani conv. 349.-

Legge 22.10.1971 n°865 art.68 Canale B.-

Impresa :TODISCO Giovanni da Brindisi

Importo a base d'asta.....£.561.860.000=

IMPORTO D'COMPRESIVO DI AUMENTO D'ASTA 784.974.719=

CONTRATTO: n°5675 del 26.9.75 reg.a Brindisi l'1.

ottobre 1975 al n°95949 MOD.II.-

VERBALE DI SOSPENSIONE N°3

L'anno millenovecentosettantasette il giorno quattro  
del mese di gennaio in Brindisi,

Il sottoscritto Dr.Ing.Antonio Longo, nella sua Qua-  
lità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.Todis-  
co Giovanni titolare dell'impresa,

VISTO,

- il verbale di consegna dei lavori in data 28.5.75,  
che fissaava l'ultimazione degli stessi per il 17.11.76,
- il verbale di sospensione n°1 in data 28.5.75,
- il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data 31.8.75,
- il verbale di sospensione n°2 in data 13.10.75,
- il verbale di ripresa n°2 in data 29.1.76,

CONSIDERATO le avverse condizioni atmosferiche,  
che impediscono temporaneamente l'utile proseguio  
dei lavori a regola d'arte;  
+ACCERTATO che non è possibile la regolare prosecu  
zione dei lavori, ne dispone la sospensione dalla  
data odierna fino a quando saranno cessate le condi  
zioni che l'hanno causata.

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare  
ferma restando che rimarranno disponibili per la  
esecuzione dei lavori giorni 540 (CINQUECENTOQUARAN  
TA) naturali e consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che previa  
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Todisco Giovanni) (DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

VISTO: IL DIRETTORE TECNICO IACP  
(Dr. Ing. Antonio LONGO)

