

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25448 - Lavori post-collaudò alle Palazzine INA=CASA
di FRANCAVILLA FONTANA - Rione Peschiera - Cantie-
re 12191/R -

IMPRESA : MARTINESI Antonio - Brindisi -

Importo contrattuale £. 1.220.592.==

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

P R E M E S S E :

PERIZIA DI PROGETTO in data 2/9/1964 per l'ammonta-
re di £. 2.934.905 di cui £. 2.692.575 per lavori e
£. 242.330 per spese generali, redatto dall'Ufficio
Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi ed approvata con Delibe-
ra n° 147 del 19/11/1965 del Consiglio di Amministra-
zione della Gestione Case per Lavoratori per l'im-
porto complessivo di £. 1.385.591 di cui £ i r e
£. 1.271.185 per lavori post-collaudò e £. 115.406
per compensi alla Stazione Appaltante, come risulta
dalla nota della GESCAL Prat. N° 25448 Prot. III/2-
PC n° 5841 del 28/2/1966.==

SOMME AUTORIZZATE :

a) per lavori post-collaudò £. 1.271.185.==

CONTRATTO in data 27/4/1966 N° 4744 registrato a Brindisi il 5/5/1966 al n° 850 Mod.I con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa MARTINESI Antonio per l'importo di £. 1.220.592= al netto del ribasso d'asta del 3,98%.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : i lavori post-collauda vennero consegnati all'Impresa l'11/5/1966 come risulta dal relativo verbale in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI : i lavori post-collauda dovevano essere ultimati entro il 10/8/1966.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI POST-COLLAUDO : è stata accertata il giorno 10/8/1966 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO : i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : l'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n° 12914/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI POST-COLLAUDO : redatto in data 27/11/1969 e firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori post-collauda è di nette £. 573.290.== Poichè è stato già pagato n° 1 acconto per complessive £. 250.000 il credito dell'Impresa resta in £i

re 323.290 (diconsi lire TRECENTOVENTITREMILADUECENTONOVANTA).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi nella visita effettuata il giorno 5/2/1969 RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, N° 350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che gli stessi risultano regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che non vi sono inserite riserve;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che vi sono rilievi da parte dell'I.N.A.M. di Brindisi in ordine al mancato pagamento dei contributi relativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla

Direzione dei Lavori;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in £. 573.290 l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono state pagate in acconto £ i re £. 250.000,00

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa MARTINESI Antonio di Brindisi la somma di £. 323.290 (diconsi lire TRECENTOVENTI-TREMILADUECENTONOVANTA) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo gli impedimenti I.N.A.M. ed ogni altro.=

BRINDISI, li 13/2/1969.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(MARTINESI Antonio)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Autografo Martinesi

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)