

12

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di completamento e sistemazione delle case
per lavoratori in Ceglie Messapico ex cant. 1082.

Importo a base d'asata £. 1.916.000

" netto del ribasso del 2,15% £. 1.875.668

Importo netto perizia suppletiva £. 1.350.000

= = =

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di completamento e riparazione delle case per lavoratori in Ceglie Messapico ex cant. 1082.

APPROVAZIONE: La perizia risulta approvata dalla Gestione INA-CASA con nota n. 4329/MI del 18/3/55.

CONTRATTO: I lavori furono affidati alla Impresa Gioia Rocco con contratto del 7/6/956 n. 1113 reg. a Brindisi il 23/6/956 al n. 1800 mod. I vol. 108 con il ribasso del 2,15% e quindi per l'importo netto di £. 1.875.668.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori furono con-

segnati all'Impresa con verbale del 9/7/56; poichè l'art.10 del Capitolato Speciale d'appalto fissa in gg.90 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 6/10/1956.

Senonchè i lavori furono sospesi in data 1/10/56 come da regolare verbale, in attesa dell'approvazione della perizia suppletiva di cui si dirà più dettagliatamente in seguito e con verbale del 20/1/57 venivano ripresi.

A seguito dei lavori compresi nella perizia suppletiva e affidati all'impresa con atto di sottomissione del 20/1/57 il termine definitivo per la ultimazione dei lavori veniva prorogata di gg.70 e quindi veniva a scadere il giorno 4/4/57.

In effetti i lavori vennero ultimati in data 4/4/1957 e quindi in tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.

PERIZIA SUPPLETIVA: In data 30/9/56 venne redatta perizia suppletiva dell'importo netto di £.1.350.000

Tale perizia venne approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n.4329/MI dell'11/1/1957 nell'importo anzidetto.

I lavori furono affidati alla stessa Impresa con atto di sottomissione del 20/1/57 n.1271 di rep.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-

ne temporanea o permanente di aree, non si è procedu-
to alla richiesta pubblicazione come prescritto dal-
l'art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativo
agli avvisi di cui alla art.360 della Legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono: scavi, murature, intonaci,
massetti, pavimenti, riparazione di infissi, ripristino
di impianti igienici, ecc. ecc.

Brindisi, 8/3/1958

IL DIRETTORE DEI LAVORI

