

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE DI BARI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in Brin
disi al Rione Commenda - Lotti 9° e 10° -

Impresa: Antonucci Alberto -

RELAZIONE NEI CONFRONTI TRA ISTITUTO E STATO

PERIZIA compilata in data novembre 1949 dello
I.A.C.P. di Brindisi dell'importo di L.71.000.000
così ripartito:

Per lavori a base di appalto L. 66.800.000

A disposizione dell'Amm.ne:

per lavori in economia L. 390.000

per imprevisti " 470.000

per direzione e sorve-

glianza " 3.340.000 " 4.200.000

Sommano L. 71.000.000

Tale perizia venne approvata con nota del Mini
stero dei LL. PP. Divisione XVI^ in data 13 giugno
1950 n° 3131.

PERIZIA SUPPLETIVA in data 2 maggio 1952 dello
importo di L. 926.800 di cui L. 776.000 per lavori
e L. 150.800 a disposizione dell'Amministrazione
per spese generali; approvata con nota del Ministe-
ro dei LL. PP. in data 18.8.52 n° 5116.

SPESA AUTORIZZATA - Con dette approvazioni ven-
ne autorizzata la spesa complessiva di L i r e
71.926.800 di cui L. 67.509.200 per lavori a base
di appalto e L. 4.415.600 a disposizione dell'Am-
ministrazione.

COLLAUDATORE - Con lettera n° 4710 in data 16
marzo 1953 del Presidente del Consiglio Superiore
dei LL. PP. è stato incaricato di collaudare i la-
vori di cui trattasi il dott. ing. Augusto Cro.

COLLAUDO - Per i lavori principali è stato
stipulato con l'Impresa Antonucci Alberto l'atto
di cottimo fiduciario in data 30.12.1950 registra-
to a Brindisi l'11.1.1951 al Vol. 98 n° 1007 I col
ribasso del 0,10 %.

I lavori sono stati collaudati con esito per-
fettamente soddisfacente con verbale unico in data
maggio 1953 per l'importo netto di

L. 67.504.960,81.-

ALTRE SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DALL'ISTITUTO

Spese generali 5 %

L. 3.375.248

Dette spese si riconoscono ammissibili e commisurate alla entità dei lavori.

TOTALE IMPORTO - Cosicchè il totale dei lavori e spese risulta come segue:

A) Importo dei lavori eseguiti dalla

Impresa come da collaudo L. 67.504.960,81

B) Spese generali " 3.375.248,00

Totale complessivo L. 70.880.208,81

CONFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E SPESE -

Pertanto l'importo delle somme spese risulta inferiore a quelle autorizzate.

LAVORI ESEGUITI - Il sottoscritto ha constatato che l'Istituto ha costruito n° 2 edifici di 4 piani ciascuno con un complesso di 64 alloggi. Ogni edificio è composto di due scale di cui una con 3 alloggi per piano e l'altra con due alloggi per piano.

La struttura muraria è in blocchetto di tufo dello spessore di m. 0,60 per il piano terra, metri 0,50 per il 2° e 3° piano e di m. 0,40 per il 4° piano. Copertura a terrazzo e fondazioni continue.

Gli edifici sono completi di rifiniture impianti idrico-sanitario, fognature, elettricità.

IL COLLAUDATORE

Roma 22 maggio 1953

(Dott. Ing. Augusto Cro)

Augusto Cro