

5

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in ME=

SAGNE - Cantiere 17656 -

IMPRESA : Ing. Stanislao DE LUCA-ANDRIOLI = LECCE =

Importo a base d'asta £. 86.500.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 9,27% £. 78.481.450.=

CONTRATTO in data 29/3/1961 N° 3628 registrato a Brin

disi il 12/4/1961 al N° 1934 Mod.I.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno quattro
del mese di aprile nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 12/4/1961;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto che

fissa in giorni 360 consecutivi e continui il

termine per l'ultimazione dei lavori e quindi

al 6/4/1962;

CONSIDERATO che è in corso con l'On.le Gestione INA=

CASA la pratica intesa ad ottenere autorizzazione per

uno stanziamento integrativo necessario alla costruzione di una palazzina a completamento del piano urbanistico predisposto dal gruppo dei progettisti.=

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori me
desimi i quali verranno ripresi non appena giunti al
la conclusione della suddetta pratica.=

= L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni tre.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO :

IL PRESIDENTE

(Com. Com. te Ubaldo VALLARINO)

